



รายงาน

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน

การกำกับติดตามผลการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

คำนำ

ตามที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ด ได้แถลงนโยบายการบริหารราชการของเทศบาลตำบลหนองเสม็ด ซึ่งกำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารงานด้วยความยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และการมีส่วนร่วมของประชาชน ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14)พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 นโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตราด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

รายงานผลการปฏิบัติงานฉบับนี้ เป็นการสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ทุกโครงการและกิจกรรมเป็นโครงการที่ผู้บริหารท้องถิ่นได้มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์และเกิดความพึงพอใจสูงสุด

หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 48 ทศ วรครห์กำหนดให้นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจำทุกปี และวรรคหก คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานให้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่สำนักงานงานเทศบาลด้วย นั้น

ดังนั้น ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองเสม็ด จึงได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายด้วยการจัดทำโครงการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหารท้องถิ่นกำหนดไว้ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสม็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 โดยได้แถลงนโยบายการบริหารจัดการเทศบาลตำบลหนองเสม็ด ในการยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยและแบบมีส่วนร่วมของประชาชน และตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ที่ได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลภายใต้ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยยึดถือนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาภาค และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัดตราด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตราด ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลหนองเสม็ด โดยมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน โดยมีจุดมุ่งหมายของนโยบาย เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ มีมาตรฐาน เสมอภาค เป็นธรรม ประชาชนได้รับการพัฒนาทั้งเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง สิ่งแวดล้อม นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพกายและจิตที่ดี มีอาชีพมั่นคงและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เทศบาลตำบลหนองเสม็ดเป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปราศจากการทุจริต มีความรับผิดชอบ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามแนวทางประชารัฐ เพื่อร่วมพัฒนาเทศบาลตำบลหนองเสม็ด

รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายฉบับนี้ เป็นการสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ทุกโครงการและกิจกรรมเป็นโครงการที่มีความสอดคล้องกับนโยบายที่ได้แถลงไว้ ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นได้มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์และเกิดความพึงพอใจสูงสุด

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองเสม็ด

กระผม นายกิตติพงษ์ อยู่ละอ นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ด จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารราชการของเทศบาลตำบลหนองเสม็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังนี้

นโยบายการบริหารและการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองเสม็ด กำหนดไว้ 7 ด้าน ประกอบด้วย

1. สร้างความสามัคคีในผู้นำท้องถิ่น ท้องถิ่น และชุมชนเป็นประการสำคัญ
2. สร้างจิตสำนึกรับผิดชอบให้แก่บุคลากรในสำนักงานเทศบาลตำบลหนองเสม็ด ส่งเสริมการสร้างคุณงามความดี เสียสละและอุทิศตนเพื่อให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
3. ส่งเสริมการศึกษา ให้ประชาชนเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมีศูนย์การเรียนรู้ที่ทันสมัยทางเทคโนโลยี (IT) เพื่อประโยชน์ในการนำความรู้ ด้านเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจำวัน ทางด้านเศรษฐกิจ ด้านความมั่นคงและวัฒนธรรม
4. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรในพื้นที่เป็นแหล่งเรียนรู้ สร้างอาชีพ สร้างรายได้มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบพอเพียง
5. ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาสากล กีฬาพื้นบ้าน สืบทอด ศิลปะ วัฒนธรรม และงานประเพณีท้องถิ่น
6. ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์ 3 ได้แก่
 1. ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองเสม็ดให้มีคุณภาพ
 2. ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์พัฒนาบทบาทสตรีตำบลหนองเสม็ดให้มีศักยภาพ
 3. ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์พัฒนาผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองเสม็ดให้เกิดประโยชน์สูงสุด
7. สนับสนุนให้มีสนามกีฬาในตำบลหนองเสม็ด เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดี

นโยบายที่ได้นำเสนอนั้น เมื่อดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดสิ่งที่มุ่งหวังภาพโดยรวมของตำบลหนองเสม็ดในอนาคตคือ

1. เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
2. ประชาชนในตำบลหนองเสม็ดมีความรักใคร่กลมเกลียว สามัคคีและมีความสุข ร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามสืบไป
3. ต้องเป็นตำบลที่มีความสะอาด มีการบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น กิจกรรมการคัดแยกขยะ ธนาคารขยะ เปลี่ยนขยะเป็นรายได้
4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสาธารณูปโภค อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพสูงสุด
5. มีสถานที่ออกกำลังกายที่หลากหลายรูปแบบ เช่น สนามกีฬาในร่มและกลางแจ้งที่มีมาตรฐาน มีสถานที่เดิน วิ่ง ปั่นจักรยานและกิจกรรมทางน้ำภายในตำบลและพื้นที่ใกล้เคียงที่ปลอดภัย
6. ส่งเสริมและพัฒนาด้านสุขภาพอนามัย โดยการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องแก่ประชาชน เด็ก เยาวชน สตรี และผู้สูงอายุ
7. พัฒนารูปแบบและกิจกรรมของผู้สูงอายุอย่างสม่ำเสมอ

นโยบายของผมจะไปสู่เป้าหมายที่ต้องการได้นั้น ต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ จากคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาล บุคลากรของเทศบาลทุกท่าน รวมถึงประชาชนได้ร่วมแรงร่วมใจกันสนับสนุนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ และร่วมกันขับเคลื่อนผลักดันให้บังเกิดเป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญรุ่งเรืองของตำบลหนองเสม็ดต่อไป

วิสัยทัศน์ ของเทศบาลตำบลหนองเสม็ด "สาธารณูปโภคครบครัน คุณภาพชีวิตที่ดี รักษาวัฒนธรรม พิทักษ์สิ่งแวดล้อม ประชาชนมีส่วนร่วม รวมกันเป็นหนึ่ง"

พันธกิจ ของเทศบาลตำบลหนองเสม็ด

1. จัดบริการขั้นพื้นฐาน ทั้งทางด้านสาธารณูปโภค เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา ฯลฯ ให้เพียงพอและทั่วถึง โดยคำนึงถึงระบบผังเมืองรวมเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน
2. ปรับปรุงพัฒนาให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงามมีความสะดวกเป็นระเบียบเรียบร้อยตามระบบผังเมือง
3. ดูแลด้านสาธารณสุข สุขภาพของประชาชนการดูแลเฝ้าระวังโรคติดต่อเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี
4. ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการผู้ด้อยโอกาส จัดสรรงบประมาณสนับสนุนเพื่อแบ่งเบาภาระของครอบครัว
5. บริหารงานอย่างโปร่งใสมีประสิทธิภาพร่วมมือร่วมใจแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชากรมีการสร้างความร่วมมือภาครัฐ และภาคเอกชน สนับสนุนส่งเสริมกลุ่มอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ของประชาชนในตำบลและการท่องเที่ยว
6. ปลุกฝังจิตสำนึกของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองเสม็ดให้เป็นคนมีวินัย รักถิ่นที่อยู่อาศัย เสริมสร้างให้เกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรมไทย มีความรักสามัคคี
7. ส่งเสริมด้านการดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8. เสริมสร้างให้ประชาชนได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ก่อเกิดปัญหาในการเรียนรู้ คิดเป็น ทำเป็น แก้ไข ปัญหาต่าง ๆ ได้

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

เทศบาลตำบลหนองเสม็ดได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอยู่ดีมีสุข
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
3. การส่งเสริมการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
5. การบริหารจัดการที่ดีและการมีส่วนร่วมของประชาชน
6. การพัฒนาด้านศาสนา กีฬา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

การวางแผนเทศบาลตำบลหนองเสม็ด

เทศบาลตำบลหนองเสม็ดได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการหมู่บ้าน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และนำมาจัดทำงบประมาณในปีนั้นๆ ดังนี้

ผลการดำเนินงานงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2567

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคมอยู่ดีมีสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	โครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะ คลอตก่อนกำหนด	ผู้หญิงตั้งครรภ์ไม่มีภาวะคลอตก ก่อนกำหนด 100 %	20,000	เม.ย. - มิ.ย. 67	✓			โอนลด 20,000
2	โครงการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	จำนวนผู้ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ลดลง 100 %	20,000	เม.ย. - มิ.ย. 67	✓			โอนลด 20,000
3	โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลหนองเสม็ด	จัดกิจกรรมผู้สูงอายุภายใน ตำบล เดือนละ 2 ครั้ง	300,000	ต.ค 66 - ก.ย. 67			✓	เบิกจ่าย 365,953.32 โอนเพิ่ม 85,000 คงเหลือ 19,046.68
4	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการ เยียวยา พิ้นฟู หลังเกิดสาธารณภัยของ เทศบาลตำบลหนองเสม็ด	จำนวนผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือ ภัยตำบลหนองเสม็ด มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	20,000	ต.ค 66 - ก.ย. 67	✓			โอนลด 20,000
5	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการให้ ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	จำนวนผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือ ภัยตำบลหนองเสม็ด มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	20,000	ต.ค 66 - ก.ย. 67	✓			โอนลด 20,000
6	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (ผู้พิการ ผู้ พิการ ผู้สูงอายุ ผู้มีรายได้น้อย ผู้ไร้ที่พึ่งและ ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนผู้สมควรได้รับ การสงเคราะห์) ของ ทต.หนองเสม็ด	จำนวนผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือ ภัยตำบลหนองเสม็ด มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	20,000	ต.ค 66 - ก.ย. 67	✓			โอนลด 20,000
7	โครงการศึกษาดูงานการเรียนรู้เพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	จัดกิจกรรมศึกษาดูงานปีละ 1 ครั้ง	250,000	ม.ค - ก.พ 67			✓	เบิกจ่าย 281,016 โอนเพิ่ม 50,000 โอนลด 18,984

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
8	เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์	จ่ายให้กับผู้ติดเชื้อ ร้อยละ 100	102,000	ต.ค. 66 - ก.ย. 67			✓	เบิกจ่าย 90,000 โอนลด 12,000
9	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายให้กับผู้สูงอายุ ร้อยละ 100	10,158,000	ต.ค. 66 - ก.ย. 67			✓	เบิกจ่าย 10,168,300 โอนเพิ่ม 10,300
10	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	จ่ายให้กับผู้พิการ ร้อยละ 100	1,250,400	ต.ค. 66 - ก.ย. 67			✓	เบิกจ่าย 1,212,600 โอนลด 37,800
11	เงินสำรองจ่าย	เพื่อจ่ายกรณีวาระภัย อุทกภัย อัคคีภัย ฯลฯ	1,000,000	ต.ค. 66 - ก.ย. 67			✓	เบิกจ่าย 1,320,062.80 โอนเพิ่ม 331,244.42
12	เงินสมทบกองทุนทดแทน	สมทบกองทุนปีละ 1 ครั้ง	10,000	ธ.ค 67			✓	เบิกจ่าย 6,680
13	เงินสมทบกองทุน กบท.	สมทบกองทุนปีละ 1 ครั้ง และ จ่ายบำนาญให้กับข้าราชการที่เกษียณ	989,985	ธ.ค 67			✓	เบิกจ่าย 989,985
14	เงินช่วยเหลือพิเศษ	บุคลากรภายในตำบลหนองเสม็ดที่มีสิทธิได้รับ	20,000	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	✓			โอนลด 20,000
15	เงินบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	จ่ายให้กับสันนิบาตเทศบาล	50,000	ธ.ค. 66			✓	เบิกจ่าย 53,353.79 โอนเพิ่ม 3,353.79
16	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลหนองเสม็ด	สมทบกองทุนปีละ 1 ครั้ง 100 %	500,000	ต.ค. 66			✓	เบิกจ่าย 500,000
17	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	ประชาชน ร้อย 100 ได้เข้าร่วมโครงการ	30,000	ธ.ค 66- ม.ค. 67			✓	เบิกจ่าย 20,957 โอนลด 9,403
18	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	จุดเสี่ยงภายในตำบลหนองเสม็ด	30,000	เม.ย. 67	✓			โอนลด 30,000

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
19	โครงการติดตั้งโครงกระดูกพร้อมเสา	ติดตั้งโครงกระดูกบริเวณจุด เสี่ยงภายในตำบลหนองเสม็ด	50,000	ม.ค. - มิ.ย. 67	✓			โอนลด 50,000
20	โครงการติดตั้งป้ายจราจรทางบกภายใน ตำบลหนองเสม็ด	ติดตั้งป้ายจราจรบริเวณจุด เสี่ยงภายในตำบลหนองเสม็ด	50,000	ม.ค. - มิ.ย. 67	✓			โอนลด 50,000
	รวมทั้งสิ้น		14,890,385					

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	อุดหนุนโครงการจัดงาน “เทศกาลปีใหม่ จังหวัดตราด”	อุดหนุนอำเภอเมืองตราด	22,000	ธ.ค. 66 -ม.ค. 67			✓	เบิกจ่าย 22,000
2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผล	อุดหนุนเกษตรกรอำเภอเมือง ตราด	35,000	ม.ค. -มิ.ย. 67	✓			โอนลด 35,000
3	โครงการเฮฮา มหาสงกรานต์	ประชาชน ร้อย 100 ได้เข้า ร่วมโครงการ	200,000	เม.ย. 67			✓	เบิกจ่าย 157,753.50 โอนลด 42,426.50
	รวมทั้งสิ้น		257,000					179,753.50

3. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	พนักงานที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขเข้าร่วมโครงการร้อยละ 100	50,000	ต.ค. - ธ.ค. 66	✓			โอนลด 50,000
2	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกตำบลหนองเสม็ด	สมาชิก ออถ. เข้าร่วมโครงการร้อยละ 100	50,000	ต.ค. 66 - มี.ค 67	✓			โอนลด 50,000
3	โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม	ประชาชนร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	50,000	ม.ค. - มี.ค. 67	✓			โอนเพิ่ม 55,000 โอนลด 93,088.46 คงเหลือ 11,911.54
4	โครงการกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ	ประชาชนร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	5,500	ต.ค. 66- ก.ย. 67			✓	เบิกจ่าย 1,650 โอนลด 3,350
5	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	ประชาชนร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	30,000	ต.ค. 66- ก.ย. 67	✓			โอนลด 30,000
รวมทั้งสิ้น			185,500					

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณทางเข้าวัดลำดวน (ข้ามประตูทางเข้า-ถนนชลประทานฯ) หมู่ 5	ประชาชนร้อยละ 100 มีความพึงพอใจ	131,800	ม.ค. - ก.ย. 67			✓	เบิกจ่าย 131,700 คงเหลือ 100
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยท้ายบ้าน หมู่ 2	ประชาชนร้อยละ 100 มีความพึงพอใจ	883,100	ม.ค. - ก.ย. 67			✓	เบิกจ่าย 863,000 โอนลด 20,100
3	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง ซอยหนองเสม็ดพัฒนา หมู่ 1	ประชาชนร้อยละ 100 มีความพึงพอใจ	75,440	ม.ค. - ก.ย. 67			✓	เบิกจ่าย 75,000 คงเหลือ 440
4	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังพร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กซอยฐานะดี หมู่ 2	ประชาชนร้อยละ 100 มีความพึงพอใจ	483,800	ม.ค. - ก.ย. 67			✓	เบิกจ่าย 304,000 โอนลด 179,800
5	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแม่แก่ (ต่อจากเดิม) หมู่ 4	ประชาชนร้อยละ 100 มีความพึงพอใจ	63,200	ม.ค. - ก.ย. 67			✓	เบิกจ่าย 54,000 โอนลด 9,200
6	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวัดโคก-ตรอกตลาด หมู่ 6	ประชาชนร้อยละ 100 มีความพึงพอใจ	336,900	ม.ค. - ก.ย. 67			✓	เบิกจ่าย 249,000 โอนลด 87,900
7	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยยายพ่วง 3 หมู่ 5	ประชาชนร้อยละ 100 มีความพึงพอใจ	212,600	ม.ค. - ก.ย. 67			✓	เบิกจ่าย 183,727.06 โอนลด 22,600 คงเหลือ 6,272.94
8	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเสนา หมู่ 6	ประชาชนร้อยละ 100 มีความพึงพอใจ	87,600	ม.ค. - ก.ย. 67			✓	เบิกจ่าย 80,000 โอนลด 7,600

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
9	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ ตึกคอนกรีตพร้อมตีเส้นจราจร ซอยดินเนิน หมู่ 4	ประชาชนร้อยละ 100 มีความพึงพอใจ	520,800	ม.ค. - ก.ย. 67			✓	เบิกจ่าย 485,000 โอนลด 35,800
10	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ซอยร่วมใจ หมู่ 2	ประชาชนร้อยละ 100 มีความพึงพอใจ	146,000	ม.ค. - ก.ย. 67			✓	เบิกจ่าย 146,000
11	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ซอย4-5 (ต่อจากเดิม) หมู่ 5	ประชาชนร้อยละ 100 มีความพึงพอใจ	397,300	ม.ค. - ก.ย. 67			✓	เบิกจ่าย 279,889.19 คงเหลือ 117,410.81
12	โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถเทศบาลตำบลหนองเสม็ด พร้อม ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6	ประชาชนร้อยละ 100 มีความพึงพอใจ	1,668,800	ม.ค. - ก.ย. 67		✓		ผูกพัน 1,668,800
13	โครงการปรับปรุงหลังคาพร้อมวางระบายน้ำฝนและระบบไฟฟ้าของ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองเสม็ด	ประชาชนร้อยละ 100 มีความพึงพอใจ	634,700	ม.ค. - ก.ย. 67			✓	เบิกจ่าย 555,000 โอนลด 84,700
14	โครงการก่อสร้างกำแพงรั้ว คสล.พร้อมประตู เปิด-ปิด บริเวณ ด้านหน้า - ด้านข้าง อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพและส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุตำบลหนองเสม็ด	ประชาชนร้อยละ 100 มีความพึงพอใจ	555,660	ม.ค. - ก.ย. 67		✓		ผูกพัน 555,660
15	โครงการก่อสร้างถมดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยสถานที่ก่อสร้างสนาม ฟุตบอลหญ้าเทียม	ประชาชนร้อยละ 100 มีความพึงพอใจ	292,200	ม.ค. - ก.ย. 67		✓		ผูกพัน 292,200
16	โครงการปรับปรุงป้ายตัวอักษรและโลโกสแตนเลส เทศบาลตำบล หนองเสม็ด	ประชาชนร้อยละ 100 มีความพึงพอใจ	61,000	ม.ค. - ก.ย. 67		✓		ผูกพัน 61,000
17	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ประชาชนร้อยละ 100 มีความพึงพอใจ	215,000	ม.ค. - ก.ย. 67		✓		ผูกพัน 215,000
18	โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลหนองเสม็ด	ประชาชนร้อยละ 100 มีความพึงพอใจ	451,000	ม.ค. - ก.ย. 67		✓		ผูกพัน 451,000
รวมทั้งสิ้น			7,216,540					6,094,316

แผนงานเคหะชุมชน/ เงินอุดหนุน

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1	โครงการขยายเขตไฟฟ้า ชลประทานสาย 2 ซ้าย หมู่ 6	ประชาชนร้อยละ 100 มีความพึงพอใจ	312,000	ม.ค. - ก.ย. 67			✓	เบิกจ่าย 277,094.68 โอนลด 34,905.32
2	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะพร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง ซอยอิงเสถียร หมู่ 4 เชื่อม หมู่ 5	ประชาชนร้อยละ 100 มีความพึงพอใจ	934,000	ม.ค. - ก.ย. 67			✓	เบิกจ่าย 829,093.78 โอนลด 107,906.22
3	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะพร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่างถนนชลประทานสายใหญ่ (สี่แยกซอยเกาะกันแกรนน้อย-แยกสะพานชลประทานตลาดเอกสินชล) หมู่ 5	ประชาชนร้อยละ 100 มีความพึงพอใจ	1,783,000	ม.ค. - ก.ย. 67			✓	เบิกจ่าย 641,365.14 โอนลด 987,860 คงเหลือ 153,774.86
รวมทั้งสิ้น			3,029,000					1,747,553.60

5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดีและการมีส่วนร่วมของประชาชน

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	ประชาชนร้อยละ 100 มีความพึงพอใจ	10,000	ต.ค. 66 - ก.ย. 67			✓	เบิกจ่าย 8,846.24
2	โครงการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น	ประชาชนร้อยละ 100 มีความพึงพอใจ	20,000	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	✓			โอนลด 20,000
3	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในพื้นที่ตำบลหนองเสม็ด (โครงการเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานในพื้นที่ชุมชน/หมู่บ้าน)	ประชาชนร้อยละ 100 มีความพึงพอใจ	140,000	ต.ค. 66- ก.พ. 67			✓	เบิกจ่าย 140,000
4	โครงการจัดทำวารสารสื่อประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลหนองเสม็ด	ประชาชนร้อยละ 100 มีความพึงพอใจ	30,000	ธ.ค. 66- ก.พ.67			✓	เบิกจ่าย 45,000 โอนเพิ่ม 15,000
5	โครงการพัฒนาการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน	ประชาชนร้อยละ 100 มีความพึงพอใจ	300,000	ธ.ค. 66- ก.พ.67			✓	เบิกจ่าย 414,475 โอนเพิ่ม 150,000 โอนลด 35,525
6	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน	ประชาชนร้อยละ 100 มีความพึงพอใจ	60,000	ต.ค. 66 - ก.ย. 67			✓	เบิกจ่าย 1,100 โอนลด 58,100 คงเหลือ 800
8	โครงการอบรมเพิ่มพูนศักยภาพด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุสำหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องของเทศบาลตำบลหนองเสม็ด	บุคลากรในกองคลังเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100	50,000	ม.ค. -ก.ย. 67	✓			โอนลด 50,000

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
9	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	บุคลากรในกองคลังเข้าร่วม โครงการ ร้อยละ 100	50,000	ต.ค. 66- มี.ค. 67			✓	เบิกจ่าย 45,680 โอนลด 4,000 คงเหลือ 320
10	โครงการจัดงานวันเทศบาล	บุคลากรภายในเทศบาล เข้า ร่วมโครงการ ร้อยละ 100	10,000	ต.ค. 66- มี.ค. 67	✓			โอนลด 10,000
11	โครงการจิตอาสา ทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์	บุคลากรภายในเทศบาล เข้า ร่วมโครงการ ร้อยละ 100	30,000	ต.ค. 66- มี.ค. 67			✓	เบิกจ่าย 25,330 คงเหลือ 4,670
รวมทั้งสิ้น			700,000					688,431.24

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา กีฬา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม	บุคลากรภายในเทศบาล เข้าร่วม โครงการ ร้อยละ 100	10,000	ม.ค. 67			✓	เบิกจ่าย 6,185 โอนลด 3,815
2	อุดหนุนโครงการ “วันวีรกรรมทหารเรือไทย ในยุทธนาวีที่เกาะช้าง”	อุดหนุนโครงการ 1 ครั้ง / ปี	22,000	ม.ค. 67			✓	เบิกจ่าย 18,592.36 คงเหลือ 3,407.64
3	อุดหนุนโครงการ “วันระกำหวาน ผลไม้และของดีเมืองตราด”	อุดหนุนโครงการ 1 ครั้ง / ปี	30,000	พ.ค. - มิ.ย. 67	✓			โอนลด 30,000
4	โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก	เด็กเข้าร่วมโครงการร้อยละ 100	30,000	ม.ค. - ก.ย. 67	✓			โอนลด 30,000
5	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	เด็กเข้าร่วมโครงการร้อยละ 100	100,000	ม.ค. 67			✓	เบิกจ่าย 94,544 โอนลด 5,456

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
6	โครงการก้าวแรกแห่งความสำเร็จ	เด็กเข้าร่วมโครงการร้อยละ 100	10,000	มี.ค.- เม.ย. 67	✓			โอนลด 10,000
7	โครงการวันสำคัญทางศาสนาและค่านิยมที่ดี งาม	เด็กเข้าร่วมโครงการร้อยละ 100	5,000	มิ.ย. -ก.ค. 67			✓	เบิกจ่าย 3,150
8	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	เด็กเข้าร่วมโครงการร้อยละ 100	30,000	ม.ค. -ก.พ. 67			✓	เบิกจ่าย 26,392 โอนลด 3,608
9	โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย	เด็กได้รับการส่งเสริมร้อยละ 100	15,000	ธ.ค. 66 - ม.ค. 67			✓	เบิกจ่าย 13,300 โอนลด 1,700
10	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	เด็กได้รับการสนับสนุน ร้อยละ 100	13,000	เม.ย. - ส.ค. 67			✓	เบิกจ่าย 9,100 โอนลด 3,900
11	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าสื่อการเรียนการสอน)	เด็กได้รับการสนับสนุนสื่อการเรียน การสอน ร้อยละ 100	146,880	เม.ย. - ส.ค. 67			✓	เบิกจ่าย 102,816 โอนลด 44,064
12	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา (ค่านั่งสื่อเรียน)	เด็กได้รับการสนับสนุนหนังสือเรียน ร้อยละ 100	8,000	ก.ค. - ส.ค. 67			✓	เบิกจ่าย 5,600 โอนลด 2,400
13	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	เด็กได้รับการสนับสนุนอาหาร กลางวัน ร้อยละ 100	529,200	ต.ค 66- ก.ย. 67			✓	เบิกจ่าย 359,235 โอนลด 169,965
14	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	เด็กได้รับสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน ร้อยละ 100	11,600	ก.ค. - ส.ค. 67			✓	เบิกจ่าย 8,120 โอนลด 3,480

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
15	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	เด็กได้รับการสนับสนุนกิจกรรม พัฒนาผู้เรียน ร้อยละ 100	18,560	ต.ค 66- ก.ย. 67			✓	เบิกจ่าย 1,992 โอนลด 5,568
16	โครงการเหิรฟ้าพาห้องตำบล	เด็กเข้าร่วมโครงการร้อยละ 100	10,000	พ.ย. -ธ.ค. 66			✓	เบิกจ่าย 2,400 โอนลด 7,600
17	โครงการอนุรักษ์และพัฒนาลิงแวดล้อม	เด็กเข้าร่วมโครงการร้อยละ 100	5,000	พ.ย. -ธ.ค. 66			✓	เบิกจ่าย 5,000
18	โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ	ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100	5,000	พ.ค 67			✓	เบิกจ่าย 3,600 โอนลด 1,400
19	โครงการอุดหนุนการจ้างครูสอน ภาษาต่างประเทศให้โรงเรียนวัดสุวรรณมงคล	เบิกจ่ายเงินอุดหนุนอ ร้อยละ 100	150,000	ต.ค 66- ก.ย. 67			✓	เบิกจ่าย 150,000
20	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็ก นักเรียนโรงเรียนวัดสุวรรณมงคล	เบิกจ่ายเงินอุดหนุนอ ร้อยละ 100	528,000	ต.ค 66- ก.ย. 67			✓	เบิกจ่าย 515,220 โอนลด 12,780
21	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็ก นักเรียนโรงเรียนวัดหนองเสม็ดฯ	เบิกจ่ายเงินอุดหนุนอ ร้อยละ 100	1,188,000	ต.ค 66- ก.ย. 67			✓	เบิกจ่าย 1,002,298 โอนลด 185,720
22	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “หนองเสม็ดเกมส์”	บุคลากร เยาวชน ในตำบลหนอง เสม็ด ร่วมโครงการ ร้อยละ 100	100,000	ม.ค. - ก.พ. 67			✓	เบิกจ่าย 159,994 โอนเพิ่ม 60,000
23	โครงการจัดงานสืบสายประเพณีแห่เทียน เข้าพรรษา	บุคลากร เยาวชน ในตำบลหนอง เสม็ด ร่วมโครงการ ร้อยละ 10	20,000	ก.ค. 67	✓			โอนลด 20,000
24	อุดหนุนโครงการผู้สูงอายุสุขใจ สร้างสาย สัมพันธ์ลูกหลานหนองเสม็ด	เบิกจ่ายเงินอุดหนุนอ ร้อยละ 100	100,000	เม.ย. 67			✓	เบิกจ่าย 100,000
25	อุดหนุนโครงการฟื้นฟู สืบสาน วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น	เบิกจ่ายเงินอุดหนุนอ ร้อยละ 100	100,000	ต.ค. - พ.ย. 66			✓	เบิกจ่าย 100,000

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
26	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา	จัดซื้ออุปกรณ์ให้กับประชาชน ร้อย ละ 100	70,000	ม.ค. - ก.พ. 67			✓	เบิกจ่าย 69,497
27	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ประเภทต่าง ๆ	จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาประเภทต่าง ๆ ได้ ร้อยละ 100	10,000	ต.ค 66- ก.ย. 67	✓			โอนลด 10,000
28	โครงการส่งเสริมเอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทย สร้างสุขภาพกายใจผู้สูงอายุ	จำนวนผู้สูงอายุ 120 คน เข้าร่วม โครงการ ร้อยละ 100	15,000	ธ.ค. 66			✓	เบิกจ่าย 13,140 โอนลด 1,860
29	โครงการบรรพชนสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิม พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่อง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567	บุคลากร ประชาชน ร้อยละ 100 มี ความพึงพอใจ	300,000	ก.ค. 67			✓	เบิกจ่าย 129,465 โอนลด 170,535
30	โครงการวัด ประชา รัฐ ยั่งยืน สร้างสุข เพื่อ การพัฒนาที่ยั่งยืน	บุคลากร ประชาชน ร้อยละ 100 มี ความพึงพอใจ	58,000	ต.ค 66- ก.ย. 67	✓			โอนลด 58,000
31	โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมวันลอย กระทง	บุคลากร ประชาชน ร้อยละ 100 มี ความพึงพอใจ	100,000	พ.ย. 67			✓	เบิกจ่าย 97,249 โอนลด 2,751
	รวมทั้งสิ้น		3,738,330					

ครุภัณฑ์/สำนักงานปลัดเทศบาล

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน (ระบบ inverter) ขนาด 24,000 บีทียู (ราคารวมติดตั้ง)	1 เครื่อง	40,900	ม.ค. - ก.ย. 67			✓	เบิกจ่าย 40,900
2	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ระบบ inverter) ขนาด 24,000 บีทียู แบบติดตั้ง (ราคารวมติดตั้ง)	1 เครื่อง	16,800	ม.ค. - ก.ย. 67			✓	เบิกจ่าย 16,800
3	จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติไฟเบอร์กลาส	2 ซุ้ม	126,260	ม.ค. - ก.ย. 67			✓	เบิกจ่าย 126,260
4	ตู้เก็บเอกสารขนาด 0.40 เมตร ยาว 4.10 เมตร สูง 1.80 เมตร	1 ตู้	69,700	ม.ค. - ก.ย. 67		✓		ผูกพัน 69,700
5	จัดซื้อพัดลมไอเย็น	4 ตัว	100,000	ม.ค. - ก.ย. 67		✓		ผูกพัน 100,000
6	จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง	1 ตัว	5,000	ม.ค. - ก.ย. 67			✓	เบิกจ่าย 4,980 คงเหลือ 20
7	จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	1 ตัว	30,000	ม.ค. - ก.ย. 67			✓	เบิกจ่าย 18,490 โอนลด 11,510
8	จัดซื้อโทรน (โอนเพิ่ม)	1 ตัว	50,000	ม.ค. - ก.ย. 67			✓	เบิกจ่าย 48,873 คงเหลือ 1,127
9	จัดซื้อตู้เย็น	1 ตู้	8,500	ม.ค. - ก.ย. 67			✓	เบิกจ่าย 7,290 โอนลด 1,210
10	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับประมวลผล	1 เครื่อง	24,000	ม.ค. - ก.ย. 67			✓	เบิกจ่าย 24,000
11	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	1 เครื่อง	8,200	ม.ค. - ก.ย. 67			✓	เบิกจ่าย 8,200
12	จัดซื้อเครื่องเจีย / ตัด แบบมือถือ	1 เครื่อง	6,000	ม.ค. - ก.ย. 67			✓	เบิกจ่าย 5,400 โอนลด 600
13	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในตำบล		234,500	ม.ค. - ก.ย. 67		✓		ผูกพัน 234,500
	รวมทั้งสิ้น		719,860					

ครุภัณฑ์/กองคลัง

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	จัดซื้อโทรน	1 เครื่อง	119,700	ม.ค. - ก.ย. 67		✓		ผูกพัน 169,000 โอนเพิ่ม 50,320 คงเหลือ 1,020
2	จัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2	1 เครื่อง	23,000	ม.ค. - ก.ย. 67			✓	เบิกจ่าย 23,000
3	จัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2	1 เครื่อง	23,000	ม.ค. - ก.ย. 67			✓	เบิกจ่าย 23,000
4	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1	1 เครื่อง	24,000	ม.ค. - ก.ย. 67			✓	เบิกจ่าย 24,000
5	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดยกพร้อมติดตั้งถัง หมึก	1 เครื่อง	4,100	ม.ค. - ก.ย. 67			✓	เบิกจ่าย 4,100
6	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2	1 เครื่อง	27,000	ม.ค. - ก.ย. 67			✓	เบิกจ่าย 27,000
7	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟขนาด 2 KVA	1 เครื่อง	11,000	ม.ค. - ก.ย. 67			✓	เบิกจ่าย 11,000
8	จัดซื้อเลเซอร์วัดระยะ	1 เครื่อง	40,000	ม.ค. - ก.ย. 67			✓	เบิกจ่าย 40,000
	รวมทั้งสิ้น		271,800					

ครุภัณฑ์/กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน บุนวม ขาเหล็ก ปรับระดับได้	1 ตัว	3,990	ม.ค. - ก.ย. 67			✓	เบิกจ่าย 3,990
2	จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต พร้อมกระจก	1 ตัว	8,690	ม.ค. - ก.ย. 67			✓	เบิกจ่าย 8,690
3	จัดซื้อตู้เหล็ก	1 ตู้	18,000	ม.ค. - ก.ย. 67			✓	เบิกจ่าย 16,770 โอนลด 1,230
4	จัดซื้อพัดลมติดผนัง	3 ตัว	4,500	ม.ค. - ก.ย. 67			✓	เบิกจ่าย 3,450 โอนลด 1,050
5	จัดซื้อโคมไฟฟ้าส่องสว่างชนิดแอลอีดีระบบพลังงานแสงอาทิตย์	30 ชุด	250,000	ม.ค. - ก.ย. 67	✓			โอนลด 250,000
6	โคมไฟส่องสว่างพร้อมเสาติดตั้งชนิดแอลอีดี ระบบพลังงานแสงอาทิตย์	10 ชุด	700,000	ม.ค. - ก.ย. 67		✓		ผูกพัน 700,000
7	จัดซื้อเครื่องเจีย /ตัดแบบมือถือ	1 ตัว	5,300	ม.ค. - ก.ย. 67			✓	เบิกจ่าย 4,800 โอนลด 500
8	จัดซื้อเครื่องเชื่อมโลหะ	1 ตัว	10,000	ม.ค. - ก.ย. 67			✓	เบิกจ่าย 27,000 โอนเพิ่ม 20,000 โอนลด 3,000
9	จัดซื้อเครื่องตัดเหล็ก	1 ตัว	5,000	ม.ค. - ก.ย. 67			✓	เบิกจ่าย 5,000
10	จัดซื้อเครื่องเป่าลม	1 ตัว	5,000	ม.ค. - ก.ย. 67			✓	เบิกจ่าย 4,800 โอนลด 200
11	จัดซื้อเลื่อยฉลุไฟฟ้า	1 ตัว	5,000	ม.ค. - ก.ย. 67			✓	เบิกจ่าย 4,500 โอนลด 500
12	จัดซื้อเลื่อยวงเดือนแบบมือถือ	1 ตัว	6,200	ม.ค. - ก.ย. 67			✓	เบิกจ่าย 5,500 โอนลด 700
13	จัดซื้อสว่านไฟฟ้า / ชนิดสว่านไฟฟ้า	1 ตัว	3,000	ม.ค. - ก.ย. 67			✓	เบิกจ่าย 2,800 โอนลด 200
14	จัดซื้อสว่านไฟฟ้า / ชนิดสว่านโรตารี	1 ตัว	7,000	ม.ค. - ก.ย. 67			✓	เบิกจ่าย 7,000
	รวมทั้งสิ้น		1,026,380					

ครุภัณฑ์/กองการศึกษา

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	1 เครื่อง	53,600	ม.ค. - ก.ย. 67			✓	เบิกจ่าย 45,500 โอนลด 8,100
2	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	1 เครื่อง	4,100	ม.ค. - ก.ย. 67			✓	เบิกจ่าย 4,100
	รวมทั้งสิ้น		57,700					

ครุภัณฑ์/กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
	-ไม่มี-							
	รวมทั้งสิ้น							

โครงการที่ดำเนินการใช้จ่ายเงินสะสม (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ตามมติการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสม็ด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566
รวมใช้จ่ายเงินสะสม 14,946,700 บาท

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมตีเส้นจราจร ซอยชพานนท์ หมู่ 1	ประชาชนร้อยละ 100 มีความพึงพอใจ	350,300	ธ.ค 66 - มี.ค. 67			✓	เบิกจ่าย 310,000 คงเหลือ 40,300
2	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักและวางระบายน้ำรูปตัววี ซอยแหลมตะโคย หมู่ 1 (ต่อจากรางยูเดิม)	ประชาชนร้อยละ 100 มีความพึงพอใจ	391,900	ธ.ค 66 - มี.ค. 67			✓	เบิกจ่าย 391,900
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยถูงเงิน หมู่ 2	ประชาชนร้อยละ 100 มีความพึงพอใจ	52,300	ธ.ค 66 - มี.ค. 67			✓	เบิกจ่าย 50,000 คงเหลือ 300
4	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาตะแกรงเหล็ก ซอยหนองรี-เกาะนอก หมู่ 2	ประชาชนร้อยละ 100 มีความพึงพอใจ	786,200	ธ.ค 66 - มี.ค. 67		✓		ผูกพัน 689,000 คงเหลือ 97,200
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประเสริฐอุทิศ หมู่ 2	ประชาชนร้อยละ 100 มีความพึงพอใจ	349,200	ธ.ค 66 - มี.ค. 67			✓	เบิกจ่าย 349,000 คงเหลือ 200
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้าวหลาม หมู่ 2	ประชาชนร้อยละ 100 มีความพึงพอใจ	75,600	ธ.ค 66 - มี.ค. 67			✓	เบิกจ่าย 75,500 คงเหลือ 100

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสวรรค์ หมู่ 2	ประชาชนร้อยละ 100 มีความพึงพอใจ0	89,100	ธ.ค 66 - มี.ค. 67			✓	เบิกจ่าย 89,000 คงเหลือ 100
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วมใจ หมู่ 2	ประชาชนร้อยละ 100 มีความพึงพอใจ	197,200	ธ.ค 66 - มี.ค. 67			✓	เบิกจ่าย 197,000 คงเหลือ 200
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยยายปิ่น หมู่ 2	ประชาชนร้อยละ 100 มีความพึงพอใจ	75,500	ธ.ค 66 - มี.ค. 67			✓	เบิกจ่าย 72,633.10 คงเหลือ 2,886.90
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยยายอ้น หมู่ 2	ประชาชนร้อยละ 100 มีความพึงพอใจ0	178,800	ธ.ค 66 - มี.ค. 67			✓	เบิกจ่าย 178,000 คงเหลือ 800
11	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักและก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัววี ซอยออมสอน หมู่ 2	ประชาชนร้อยละ 100 มีความพึงพอใจ	239,200	ธ.ค 66 - มี.ค. 67			✓	เบิกจ่าย 239,000 คงเหลือ 200
12	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองรี-เกาะนอก (ต่อจากเดิม) หมู่ 2	ประชาชนร้อยละ 100 มีความพึงพอใจ	347,600	ธ.ค 66 - มี.ค. 67			✓	เบิกจ่าย 345,500 คงเหลือ 2,100
13	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเนินจันทร์ หมู่ 3	ประชาชนร้อยละ 100 มีความพึงพอใจ	499,100	ธ.ค 66 - มี.ค. 67			✓	เบิกจ่าย 495,000 คงเหลือ 4,100
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วมมิตร3 หมู่ 3	ประชาชนร้อยละ 100 มีความพึงพอใจ	220,200	ธ.ค 66 - มี.ค. 67			✓	เบิกจ่าย 220,000 คงเหลือ 200

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเนินสมบุญ หมู่ 3 เชื่อม หมู่ 4 วังกระแจะ	ประชาชนร้อยละ 100 มีความพึงพอใจ	169,900	ธ.ค 66 - มี.ค. 67			✓	เบิกจ่าย 169,900
16	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ 4 เชื่อม หมู่ 6	ประชาชนร้อยละ 100 มีความพึงพอใจ	492,700	ธ.ค 66 - มี.ค. 67			✓	เบิกจ่าย 491,700 คงเหลือ 1,000
17	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคลองบางพระ-ธนาเจริญเพชร หมู่ 5	ประชาชนร้อยละ 100 มีความพึงพอใจ	143,900	ธ.ค 66 - มี.ค. 67			✓	เบิกจ่าย 143,000 คงเหลือ 900
18	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านป่าเตรียม-ลุงช่วย หมู่ 5	ประชาชนร้อยละ 100 มีความพึงพอใจ	416,000	ธ.ค 66 - มี.ค. 67			✓	เบิกจ่าย 415,000 คงเหลือ 1,000
19	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยใจเที่ยง หมู่ 5	ประชาชนร้อยละ 100 มีความพึงพอใจ	218,000	ธ.ค 66 - มี.ค. 67			✓	เบิกจ่าย 218,000
20	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุขใจ หมู่ 5	ประชาชนร้อยละ 100 มีความพึงพอใจ	472,800	ธ.ค 66 - มี.ค. 67			✓	เบิกจ่าย 471,800 คงเหลือ 1,000
21	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 20 ช่วง 1 (ตรอกตลาด-ปานศรีรีสอร์ท) หมู่ 6	ประชาชนร้อยละ 100 มีความพึงพอใจ	326,000	ธ.ค 66 - มี.ค. 67			✓	เบิกจ่าย 323,700 คงเหลือ 2,300

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
22	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบัลลังก์อุทิศ หมู่ 6	ประชาชนร้อยละ 100 มีความพึงพอใจ	267,100	ธ.ค 66 - มี.ค. 67			✓	เบิกจ่าย 267,000 คงเหลือ 1,000
23	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแนวพนา หมู่ 6	ประชาชนร้อยละ 100 มีความพึงพอใจ	437,800	ธ.ค 66 - มี.ค. 67			✓	เบิกจ่าย 437,500 คงเหลือ 300
24	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักบริเวณทางเชื่อม ซอยตรอกตลาดกับถนนคลองส่งน้ำชลประทาน 1 ซ้าย หมู่ 6	ประชาชนร้อยละ 100 มีความพึงพอใจ	181,500	ธ.ค 66 - มี.ค. 67			✓	เบิกจ่าย 171,500 คงเหลือ 10,000
25	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักและรางระบายน้ำรูปตัววี ซอยทรัพย์สถิตย์ หมู่ 6	ประชาชนร้อยละ 100 มีความพึงพอใจ	462,500	ธ.ค 66 - มี.ค. 67			✓	เบิกจ่าย 462,000 คงเหลือ 500
26	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพลอยประกาย หมู่ 6	ประชาชนร้อยละ 100 มีความพึงพอใจ	146,500	ธ.ค 66 - มี.ค. 67			✓	เบิกจ่าย 146,500
27	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแหลมจาก - หมู่บ้าน หมู่ 6	ประชาชนร้อยละ 100 มีความพึงพอใจ	157,200	ธ.ค 66 - มี.ค. 67		✓		ผูกพัน 157,200
28	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเกาะกันเกรา น้อย หมู่ 7	ประชาชนร้อยละ 100 มีความพึงพอใจ	370,700	ธ.ค 66 - มี.ค. 67			✓	เบิกจ่าย 368,000 คงเหลือ 2,700

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
29	โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโนไร (สะพาน – ศาลา หมู่ 7) หมู่ 7	ประชาชนร้อยละ 100 มีความพึงพอใจ	182,100	ธ.ค 66 - มี.ค. 67	✓			ไม่ดำเนินการ
30	โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักซอยสีบแสงทรัพย์ (สายหลัก) หมู่ 7	ประชาชนร้อยละ 100 มีความพึงพอใจ	1,579,700	ธ.ค 66 - มี.ค. 67		✓		ผูกพัน 1,300,000 คงเหลือ 279,700
31	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักและรางวิถันสายวัดลำดวน หมู่ 7	ประชาชนร้อยละ 100 มีความพึงพอใจ	478,700	ธ.ค 66 - มี.ค. 67			✓	เบิกจ่าย 478,500 คงเหลือ 200
32	โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้านครูเผือก-แยกสำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด หมู่ 7	ประชาชนร้อยละ 100 มีความพึงพอใจ	266,300	ธ.ค 66 - มี.ค. 67			✓	เบิกจ่าย 264,500 คงเหลือ 1,800
33	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังบริเวณข้างอุวิษณุ หมู่ 6	ประชาชนร้อยละ 100 มีความพึงพอใจ	424,200	ธ.ค 66 - มี.ค. 67			✓	เบิกจ่าย 421,000 คงเหลือ 3,200
34	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ ดิถคอนกรีตพร้อมตีเส้นจราจรสายหลังโรงเรียนวัดสุวรรณมงคล – ทางแยกเข้าหมู่บ้านท่าตะเภา หมู่ 2	ประชาชนร้อยละ 100 มีความพึงพอใจ	1,328,700	ธ.ค 66 - มี.ค. 67			✓	เบิกจ่าย 1,217,000 คงเหลือ 111,700
รวมทั้งสิ้น			12,246,700					

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	รถชมวิว จำนวน 25 ที่นั่ง คันละ 600,000 บาท	จำนวน 2 คัน	1,200,000	ธ.ค 66 - มี.ค. 67			✓	เบิกจ่าย 1,155,000 คงเหลือ 45,000
2	รถยนต์บรรทุกกระเช้าซ่อมไฟฟ้า	จำนวน 1 คัน	1,500,000	ธ.ค 66 - มี.ค. 67			✓	เบิกจ่าย 1,490,000 คงเหลือ 10,000
	รวมทั้งสิ้น		2,700,000					

โครงการที่ดำเนินการใช้จ่ายเงินสะสม (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ตามมติการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสม็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567
รวมใช้จ่ายเงินสะสม 8,050.150 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคมอยู่ดีมีสุข

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ดังนี้ 1) ห้องสุขาเคลื่อนที่ จำนวน 4 ห้อง (สำหรับชาย-หญิง) พร้อมอุปกรณ์ ครบชุด ซึ่งประกอบด้วย อ่างล้างมือ ไฟส่องสว่าง ฯลฯ เป็นต้น (รายการ นอกบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์) งบประมาณ 200,000 บาท 2) บิมน้ำแรงดันคงที่ จำนวน 2 ชุด (รายการนอก 3) ถังเก็บน้ำใส่ไฟเบอร์กลาสขนาด ความจุไม่น้อยกว่า 2,500 ลิตร จำนวน 2 ถัง พร้อมอุปกรณ์การติดตั้ง (รายการนอกบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์) งบประมาณ 30,000 บาท	จำนวน 1 ชุด	255,000	ก.ค. 67 - ก.ย. 67		✓		ผูกพัน 255,000
	รวม		255,000					

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาäänโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าวัดสุวรรณมงคล หมู่ 1	ประชาชนร้อยละ 100 มีความพึงพอใจ	367,900	ก.ย. 67 - พ.ย. 67		✓		เบิกจ่าย 367,900
2	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแหลมตะโคย (ด้านซ้ายมือ) หมู่ 1	ประชาชนร้อยละ 100 มีความพึงพอใจ	301,000	ก.ย. 67 - พ.ย. 67		✓		ผูกพัน 301,000
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสุขสำราญ (ท้ายซอย) หมู่ 1	ประชาชนร้อยละ 100 มีความพึงพอใจ	130,000	ก.ย. 67 - พ.ย. 67		✓		ผูกพัน 130,000
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเทศบาล ๑๔ เชื่อม ถนนสายตราด-แหลมงอบ หมู่ 1	ประชาชนร้อยละ 100 มีความพึงพอใจ	43,300	ก.ย. 67 - พ.ย. 67		✓		ผูกพัน 38,500 คงเหลือ 4,800
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักจุดเชื่อมถนนทางเข้าวัดสุวรรณมงคล-ถนนชลประทาน ๓ ซ้าย หมู่ 1	ประชาชนร้อยละ 100 มีความพึงพอใจ	112,600	ก.ย. 67 - พ.ย. 67		✓		เบิกจ่าย 112,500 คงเหลือ 100

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
6	โครงการก่อสร้างวางท่อระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อ พักและวางระบายน้ำรูปตัววีชอย สุขสำราญ หมู่ 1	ประชาชนร้อยละ 100 มี ความพึงพอใจ	468,750	ก.ย. 67 - พ.ย. 67	✓			0
7	โครงการก่อสร้างวางท่อระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อ พักชอยเทศบาล 14 หมู่ 1 (ต่อ จากรายยูเดิม)	ประชาชนร้อยละ 100 มี ความพึงพอใจ	50,600	ก.ย. 67 - พ.ย. 67	✓			0
8	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กชอยร่วมใจอุทิศ หมู่ 1	ประชาชนร้อยละ 100 มี ความพึงพอใจ	132,100	ก.ย. 67 - พ.ย. 67	✓			0
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กชอยดอนหนองกรวด พุทธทรัพย์ หมู่ 2	ประชาชนร้อยละ 100 มี ความพึงพอใจ	237,600	ก.ย. 67 - พ.ย. 67		✓		ผูกพัน 237,600
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ชอยวาสนาดี หมู่ 2	ประชาชนร้อยละ 100 มี ความพึงพอใจ	141,600	ก.ย. 67 - พ.ย. 67		✓		ผูกพัน 141,600
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กชอยท่าใหญ่ (หลังศาล เจ้า) หมู่ 2	ประชาชนร้อยละ 100 มี ความพึงพอใจ	262,700	ก.ย. 67 - พ.ย. 67		✓		ผูกพัน 262,700
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กชอยบ่อหลวง หมู่ 2	ประชาชนร้อยละ 100 มี ความพึงพอใจ	115,000	ก.ย. 67 - พ.ย. 67		✓		ผูกพัน 115,000

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเกาะนอก 2 หมู่ 2	ประชาชนร้อยละ 100 มีความพึงพอใจ	115,000	ก.ย. 67 - พ.ย. 67		✓		ผูกพัน 115,000
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเกาะนอกเชื่อมสะพานคลองส่งน้ำชลประทานสาย 3 ซ้าย หมู่ 2	ประชาชนร้อยละ 100 มีความพึงพอใจ	20,200	ก.ย. 67 - พ.ย. 67		✓		ผูกพัน 20,000 คงเหลือ 200
15	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหนองรี-เกาะนอก หมู่ 2 (ร้านค้าซื้อเดือน-ถนนชลประทาน 3 ซ้าย)	ประชาชนร้อยละ 100 มีความพึงพอใจ	212,200	ก.ย. 67 - พ.ย. 67		✓		ผูกพัน 212,200
16	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพัฒนาการทำตะเภา (บริเวณด้านหลังวัดสุวรรณมงคล-ทางเข้าบ้านนายสุพรรณ) หมู่ 2	ประชาชนร้อยละ 100 มีความพึงพอใจ	468,000	ก.ย. 67 - พ.ย. 67		✓		ผูกพัน 468,000
17	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตพร้อมบ่อพักและรางระบายน้ำรูปตัววีบริเวณหลังโรงเรียนเสริมเหล็กวัดสุวรรณมงคล หมู่ 2	ประชาชนร้อยละ 100 มีความพึงพอใจ	397,000	ก.ย. 67 - พ.ย. 67		✓		ผูกพัน 397,000

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
18	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก และวางระบายน้ำรูปตัววีชอยท่า ใหญ่(หลังศาลเจ้า) หมู่ 2	ประชาชนร้อยละ 100 มีความพึงพอใจ	184,200	ก.ย. 67 - พ.ย. 67	✓			0
19	โครงการก่อสร้างประตูกั้นน้ำเค็ม หมู่ 2	ประชาชนร้อยละ 100 มีความพึงพอใจ	71,000	ก.ย. 67 - พ.ย. 67	✓			0
20	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กทางเชื่อมซอยสี่ส่อง- ถนนทางหลวงชนบท หมู่ 3	ประชาชนร้อยละ 100 มีความพึงพอใจ	25,200	ก.ย. 67 - พ.ย. 67		✓		ผูกพัน 25,000 คงเหลือ 200
21	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กซอยร่วมมิตร 3 - ซอย เนินจันทร์ หมู่ 3	ประชาชนร้อยละ 100 มีความพึงพอใจ	151,000	ก.ย. 67 - พ.ย. 67		✓		ผูกพัน 150,900 คงเหลือ 100
22	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสันติกะโร (ต่อจากเดิม) หมู่ 3	ประชาชนร้อยละ 100 มีความพึงพอใจ	152,000	ก.ย. 67 - พ.ย. 67		✓		เบิกจ่าย 25,000 คงเหลือ 200

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
25	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักและราง ระบายน้ำรูปตัวยวีชอยดินเหนียว 1 หมู่ 4	ประชาชนร้อยละ 100 มีความพึงพอใจ	300,000	ก.ย. 67 - พ.ย. 67	✓			0
26	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเชื่อมซอยทางเข้าหมู่บ้านร่มเกล้า แลนด์ หมู่ 4	ประชาชนร้อยละ 100 มีความพึงพอใจ	180,000	ก.ย. 67 - พ.ย. 67		✓		ผูกพัน 180,000
27	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเชื่อมซอยตอนจวน 1 - ถนนคลองส่ง น้ำชลประทานสายใหญ่ หมู่ 5	ประชาชนร้อยละ 100 มีความพึงพอใจ	76,000	ก.ย. 67 - พ.ย. 67		✓		ผูกพัน 75,500 คงเหลือ 500
28	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กชอย 4-5 เชื่อม ถนนคลองส่งน้ำ ชลประทานสายใหญ่ หมู่ 5	ประชาชนร้อยละ 100 มีความพึงพอใจ	50,000	ก.ย. 67 - พ.ย. 67		✓		ผูกพัน 49,000 คงเหลือ 1,000
29	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชอยเกาะกันเกรา หมู่ 5	ประชาชนร้อยละ 100 มีความพึงพอใจ	255,000	ก.ย. 67 - พ.ย. 67		✓		ผูกพัน 255,000
30	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักและราง ระบายน้ำรูปตัวยวี ชอยสุขสมบูรณ์ หมู่ 5	ประชาชนร้อยละ 100 มีความพึงพอใจ	143,100	ก.ย. 67 - พ.ย. 67	✓			0

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
31	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเกาะกันเกรา(บริเวณศาลา-ทางเชื่อมถนนคลองส่งน้ำชลประทานสายใหญ่) หมู่ 5	ประชาชนร้อยละ 100 มีความพึงพอใจ	121,000	ก.ย. 67 - พ.ย. 67		✓		ผูกพัน 120,824 คงเหลือ 176
32	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเกาะกันเกราน้อย (บริเวณคลองบางพระ-ธนาเจริญเพลส ต่อจากเดิม) หมู่ 5	ประชาชนร้อยละ 100 มีความพึงพอใจ	108,000	ก.ย. 67 - พ.ย. 67		✓		ผูกพัน 108,000
33	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเชื่อมซอยคลองเปรม-ถนนสายตราด-แหลมศอก หมู่ 6	ประชาชนร้อยละ 100 มีความพึงพอใจ	45,000	ก.ย. 67 - พ.ย. 67		✓		ผูกพัน 44,600 คงเหลือ 400
34	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเชื่อมถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 20 หมู่ 6	ประชาชนร้อยละ 100 มีความพึงพอใจ	181,400	ก.ย. 67 - พ.ย. 67		✓		ผูกพัน 181,400
35	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเชื่อมถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเทศบาล 21 หมู่ 6	ประชาชนร้อยละ 100 มีความพึงพอใจ	125,500	ก.ย. 67 - พ.ย. 67		✓		ผูกพัน 125,500

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
36	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแหลมจาก (ต่อจากเดิม) หมู่ ๖	ประชาชนร้อยละ 100 มีความพึงพอใจ	157,200	ก.ย. 67 - พ.ย. 67		✓		ผูกพัน 157,200
37	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยทรัพย์สถิตย์ (แยกขวา) หมู่ ๖	ประชาชนร้อยละ 100 มีความพึงพอใจ	194,000	ก.ย. 67 - พ.ย. 67		✓		ผูกพัน 194,000
38	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสองพี่น้อง (ช่วงที่ ๑) หมู่ ๖	ประชาชนร้อยละ 100 มีความพึงพอใจ	147,000	ก.ย. 67 - พ.ย. 67		✓		ผูกพัน 147,000
39	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเทศบาล ๒๑ (โคกกลาง) หมู่ ๖	ประชาชนร้อยละ 100 มีความพึงพอใจ	292,000	ก.ย. 67 - พ.ย. 67		✓		ผูกพัน 292,000
40	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ ดิถคอนกรีตพร้อมตีเส้นจราจร ซอยสองพี่น้อง(ข้างวัดโคก) หมู่ ๖	ประชาชนร้อยละ 100 มีความพึงพอใจ	496,000	ก.ย. 67 - พ.ย. 67		✓		ผูกพัน 496,000
41	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสามัคคี ๒ (บริเวณด้านข้างบ่อดินเทพวิไล) หมู่ ๗	ประชาชนร้อยละ 100 มีความพึงพอใจ	403,000	ก.ย. 67 - พ.ย. 67		✓		ผูกพัน 403,000
รวมทั้งสิ้น			7,795,150					

ครุภัณฑ์

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	เครื่องเสียงสนาม (กลางแจ้ง) (สำนักปลัดเทศบาล)	1 ชุด	70,000	ม.ค. -ก.ย. 67	✓			0
2	ชุดเครื่องเสียงสำหรับห้องประชุม (สำนักปลัดเทศบาล)	1 ชุด	200,000	ม.ค. -ก.ย. 67	✓			0
3	โทรทัศน์ (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความ ละเอียดจอภาพ 3840*2160 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว (สำนักปลัดเทศบาล)	1 เครื่อง	38,000	ม.ค. -ก.ย. 67		✓		ผูกพัน 38,000
4	โพลีเทียม (สำนักปลัดเทศบาล)	2 ตัว	40,000	ม.ค. -ก.ย. 67			✓	เบิกจ่าย 29,700 คงเหลือ 10,300
5	โต๊ะหมู่บูชา 9 ตัว (สำนักปลัดเทศบาล)	1 ชุด	9,400	ม.ค. -ก.ย. 67		✓		ผูกพัน 9,000 คงเหลือ 400
6	โต๊ะพับอเนกประสงค์ (หน้าพลาสติก) (สำนักปลัดเทศบาล)	30 ตัว	60,000	ม.ค. -ก.ย. 67			✓	เบิกจ่าย 58,000 คงเหลือ 2,000
7	ซุ้มเฉลิมพระเกียรติไฟเบอร์กลาส (สำนักปลัดเทศบาล)	2 ซุ้ม	200,000	ม.ค. -ก.ย. 67			✓	เบิกจ่าย 189,380 คงเหลือ 10,610
8	เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter)ขนาด 24,000 บีทียู (รวมค่าติดตั้ง) (สำนักปลัดเทศบาล)	5 เครื่อง	224,500	ม.ค. -ก.ย. 67		✓		ผูกพัน 222,500 คงเหลือ 2,000
9	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดง ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว (สำนักปลัดเทศบาล)	3 เครื่อง	60,000	ม.ค. -ก.ย. 67		✓		ผูกพัน 60,000

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
10	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) (สำนักปลัดเทศบาล)	1 เครื่อง	4,100	ม.ค. -ก.ย. 67		✓		ผูกพัน 4,100
11	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA (สำนักปลัดเทศบาล)	5 เครื่อง	17,100	ม.ค. -ก.ย. 67		✓		ผูกพัน 17,100
12	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 (สำนักปลัดเทศบาล)	1 เครื่อง	23,000	ม.ค. -ก.ย. 67	✓			0
13	รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเทท้าย (สำนักปลัดเทศบาล)	1 คัน	2,234,000	ม.ค. -ก.ย. 67	✓			0
14	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 (กองคลัง)	1 เครื่อง	23,000	ม.ค. -ก.ย. 67		✓		ผูกพัน 23,000
15	จัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ (กองช่าง)	1 คัน	1,055,000	ม.ค. -ก.ย. 67	✓			0
16	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 (กองช่าง)	1 เครื่อง	23,000	ม.ค. -ก.ย. 67		✓		ผูกพัน 23,000
17	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 (กองการศึกษา)	1 เครื่อง	23,000	ม.ค. -ก.ย. 67		✓		ผูกพัน 23,000
18	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 (กองศึกษา)	1 เครื่อง	23,000	ม.ค. -ก.ย. 67		✓		ผูกพัน 23,000

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
19	รถพยาบาล (รถตู้) (กองสาธารณสุขฯ)	1 คัน	2,500,000	ม.ค. -ก.ย. 67		✓		0
20	เปลตัก (Scoop Stretcher) (กองสาธารณสุขฯ)	1 ชุด	8,500	ม.ค. -ก.ย. 67		✓		ผูกพัน 7,900
21	เครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด (Calpillary Blood Glucose test) (กองสาธารณสุขฯ)	1 เครื่อง	3,400	ม.ค. -ก.ย. 67		✓		ผูกพัน 3,400
22	เครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสาร ระบบVHF/FM ชนิด มือถือ 5 วัตต์) (กองสาธารณสุขฯ)	5 เครื่อง	60,000	ม.ค. -ก.ย. 67		✓		ผูกพัน 54,000 คงเหลือ 600
23	เครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสาร ระบบVHF/FM ชนิด ประจำที่ 10 วัตต์ (กองสาธารณสุขฯ)	1 เครื่อง	32,200	ม.ค. -ก.ย. 67		✓		ผูกพัน 32,000 คงเหลือ 200
24	เครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสาร ระบบVHF/FM ชนิด ติดรถยนต์ (กองสาธารณสุขฯ)	1 เครื่อง	25,400	ม.ค. -ก.ย. 67	✓			0
25	เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 6 นิ้ว (กองสาธารณสุขฯ)	1 เครื่อง	11,000	ม.ค. -ก.ย. 67	✓			0
26	คอมพิวเตอรืแท็บเล็ต แบบที่ 2 (กองสาธารณสุขฯ)	1 เครื่อง	23,000	ม.ค. -ก.ย. 67		✓		ผูกพัน 23,000
รวมทั้งสิ้น			6,990,600					

โครงการที่ดำเนินการใช้จ่ายเงินสะสม (ครั้งที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ตามมติการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสม็ด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2567
รวมใช้จ่ายเงินสะสมทั้งสิ้น 5,089,290 บาท

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สำนักงานเทศบาลตำบลหนองเสม็ด	1 หลัง	1,028,090	ต.ค 67 - มี.ค. 68	✓			0
2	โครงการก่อสร้างประตูกันน้ำเค็มซอยหัวบ้าน หมู่ 2	1 แห่ง	70,600	ต.ค 67 - มี.ค. 68	✓			0
3	โครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจุดเชื่อมถนนพัฒนาการท่าตะเภา-ถนนคลองส่งน้ำชลประทานสาย 3 ซ้าย พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2	1 สาย	98,600	ต.ค 67 - มี.ค. 68	✓			0
4	โครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจุดเชื่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยท้ายบ้าน-ถนนคลองส่งน้ำชลประทานสาย 3 ซ้าย พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2	1 สาย	56,900	ต.ค 67 - มี.ค. 68	✓			0
5	โครงการติดตั้งป้ายชอยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองเสม็ด	70 ป้าย	490,000	ต.ค 67 - มี.ค. 68	✓			0
6	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักชอยเกาะกันเกรา หมู่ 5 (สายหลัก)	1 สาย	966,000	ต.ค 67 - มี.ค. 68	✓			0
7	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักและขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายวัดลำควน-เกาะกันแกรน้อย หมู่ 7	1 สาย	575,800	ต.ค 67 - มี.ค. 68	✓			0

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอาจประทีป หมู่ 7	1 สาย	257,500	ต.ค 67 - มี.ค. 68	✓			0
	รวมโครงสร้าง		3,543,490					

ประเภทครุภัณฑ์

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 ราคาเครื่องละ 23,000 บาท (สำนักปลัดเทศบาล)	2 เครื่อง	46,000	พ.ย 67- ม.ค. 68	✓			0
2	เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 kVA ราคาเครื่องละ 5,700 บาท (สำนักปลัดเทศบาล)	6 เครื่อง	34,200	พ.ย 67- ม.ค. 68	✓			0
3	โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาดกว้าง 1,100 x ยาว 453 x สูง 1,295 มม. รับน้ำหนักได้ 130 กิโลกรัม (สำนักปลัดเทศบาล)	1 ตัว	10,000	พ.ย 67- ม.ค. 68	✓			0
4	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ไม่รวมค่าติดตั้ง) ขนาด 5 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล (สำนักปลัดเทศบาล)	1 เครื่อง	58,800	พ.ย 67- ม.ค. 68	✓			0
5	บล็อกแบตเตอรี่ ประแจไฟฟ้าไร้สาย Brushless Electric Impact Wrench ความเร็วรอบ 6200RPM (สำนักปลัดเทศบาล)	1 เครื่อง	1,800	พ.ย 67- ม.ค. 68	✓			0

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
6	โต๊ะทำงานเหล็ก 4 ฟุต พร้อมกระจก (กองคลัง)	1 ตัว	7,500	พ.ย 67- ม.ค. 68		✓		ผูกพัน 5,990 คงเหลือ 1,510
7	จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว (กองคลัง)	1 จอ	4,500	พ.ย 67- ม.ค. 68		✓		ผูกพัน 4,500
8	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)แบบ ตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบInverter) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 40,900 บาท (กองคลัง)	2 เครื่อง	81,800	พ.ย 67- ม.ค. 68		✓		ก่อนนี้ 80,000 คงเหลือ 1,800
9	โต๊ะทำงานเหล็ก 4.5 ฟุต พร้อมกระจก (กองคลัง)	1 ตัว	8,000	พ.ย 67- ม.ค. 68	✓			0
10	เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว ราคาตัวละ 4,000 บาท (กองคลัง)	2 ตัว	8,000	พ.ย 67- ม.ค. 68		✓		ผูกพัน 3,590 คงเหลือ 4,410
11	เก้าอี้ผู้อำนวยการกอง (กองคลัง)	1 ตัว	8,500	พ.ย 67- ม.ค. 68		✓		ผูกพัน 7,990 คงเหลือ 510
12	เครื่องโทรศัพท์สำนักงาน (สาธารณสุข)	1 เครื่อง	2,000	พ.ย 67- ม.ค. 68	✓			0
13	โทรศัพท์เคลื่อนที่ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ จำนวน 1 เครื่อง (สาธารณสุข)	1 เครื่อง	15,000	พ.ย 67- ม.ค. 68	✓			0
14	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอ แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง (สาธารณสุข)	1 เครื่อง	32,000	พ.ย 67- ม.ค. 68	✓			0
15	เครื่องสำรองไฟ ขนาด 2 kV (สาธารณสุข)	1 เครื่อง	11,000	พ.ย 67- ม.ค. 68	✓			0
			งบประมาณ		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
16	สว่านโรตารี ขนาดใหญ่ (สป.)	1 เครื่อง	6,800	พ.ย 67- ม.ค. 68	✓			0
17	สว่านตัวเล็ก กำลังไฟฟ้า 450 w (สป.)	1 ตัว	1,200	พ.ย 67- ม.ค. 68	✓			0
18	เครื่องเจีย (ไร้สาย) ขนาด 3 นิ้ว (สป.)	1 เครื่อง	1,200	พ.ย 67- ม.ค. 68	✓			0
19	เครื่องเจีย ขนาด 4 นิ้ว (แบตเตอรี่) (สป.)	1 เครื่อง	4,000	พ.ย 67- ม.ค. 68	✓			0
20	เครื่องเจียตัด/แบบมือถือ ขนาด 4 นิ้ว (สป.)	1 เครื่อง	1,800	พ.ย 67- ม.ค. 68	✓			0
21	ปากกาจับงาน ปากกาจับเหล็ก ขนาด 8 นิ้ว (สป.)	1 ตัว	2,000	พ.ย 67- ม.ค. 68	✓			0
22	แท่นอัดไฮดรอลิก 6 ตัน กว้าง 420 มม. สูง 950 มม. (สป.)	1 แท่น	25,000	พ.ย 67- ม.ค. 68	✓			0
23	ปั๊มลม 80 ลิตร (สป.)	1 เครื่อง	13,000	พ.ย 67- ม.ค. 68	✓			0
24	สว่านแท่น (สป.)	1 ตัว	15,000	พ.ย 67- ม.ค. 68	✓			0
25	เครื่องเชื่อมแก๊สชุดสนามขนาด 1.5 คิว พร้อมรถเข็น (สป.)	1 เครื่อง	8,000	พ.ย 67- ม.ค. 68	✓			0
26	เครื่องชุดหลุมมีล้อ (สป.)	1 เครื่อง	18,000	พ.ย 67- ม.ค. 68	✓			0
27	เครื่องเชื่อมโลหะ (สป.)	1 เครื่อง	7,800	พ.ย 67- ม.ค. 68	✓			0
28	เครื่องเป่าลมสะพานหลัง (สป.)	1 เครื่อง	5,200	พ.ย 67- ม.ค. 68	✓			0
29	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล จำนวน 2 เครื่อง (สป.)	2 เครื่อง	9,000	พ.ย 67- ม.ค. 68	✓			0
30	เครื่องวัดความเข้มแสง จำนวน 1 เครื่อง (สป.)	1 เครื่อง	10,000	พ.ย 67- ม.ค. 68	✓			0
31	เครื่องพ่นหมอกควัน กำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า เพื่อใช้กำจัดยุงลาย จำนวน 1 เครื่อง (สาธารณสุข)	1 เครื่อง	59,000	พ.ย 67- ม.ค. 68	✓			0
32	รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบะบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน 1 คัน (สาธารณสุข)	1 คัน	1,000,000	พ.ย 67- ม.ค. 68	✓			0
33	ล้อวัดระยะทาง จำนวน 1 เครื่อง (กองช่าง)	1 เครื่อง	10,000	ต.ค. - ธ.ค.	✓			0
34	เลเซอร์วัดระยะ จำนวน 1 เครื่อง (กองช่าง)	1 เครื่อง	20,000	ต.ค. - ธ.ค.	✓			0
	รวมครุภัณฑ์		1,545,800					

โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)/ หน่วยขอรับงบ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและทางเท้าพร้อมลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 1 หมู่ที่ 5	ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 100	1,600,000	ต.ค. 66 - ก.ย. 67			✓	เบิกจ่าย 1,600,000 ประสานแผน อบจ.
2	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วมมิตร หมู่ที่ 3	ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 100	735,000	ต.ค. 66 - ก.ย. 67			✓	เบิกจ่าย 735,000 ประสานแผน อบจ.
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหงษ์พิบูลย์ หมู่ที่ 7	ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 100	802,500	ต.ค. 66 - ก.ย. 67			✓	เบิกจ่าย 802,500 กรมส่งเสริมฯ
4	โครงการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไนไร่ หมู่ที่ 7	ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 100	1,101,400	ต.ค. 66 - ก.ย. 67			✓	เบิกจ่าย 1,101,400 กรมส่งเสริมฯ
รวมรับเงินอุดหนุน			4,238,900					

ท่านประธานสภาที่เคารพ

ทั้งหมดนี้คือผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลหนองเสม็ด ในปีงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลมาจากการบริหารงานที่ยึดหลักความโปร่งใส หลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นที่ตั้ง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนชาวตำบลหนองเสม็ด

โดยที่เทศบาลตำบลหนองเสม็ด จะนำนโยบายที่กระผมได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลหนองเสม็ดมาใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นในทุกๆ ด้าน รวมไปถึงการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองเสม็ด ให้มีความเจริญอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนยิ่งขึ้นไปนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมใจจากสมาชิกเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาล องค์กรและภาคีเครือข่าย ภาคประชาชน ตลอดจนประชาชนชาวตำบลหนองเสม็ด

โดยกระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในช่วงเวลาที่เหลือนับจากนี้จะสามารถทำประโยชน์ให้แก่พี่น้องชาวตำบลหนองเสม็ดให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกท่าน ในการสร้างนวัตกรรมทางการเมืองที่สร้างสรรค์และคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง เพื่อพัฒนาเทศบาลตำบลหนองเสม็ดของเราและนำพาพี่น้องประชาชนไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนอันจะสร้างความเจริญอย่างแท้จริงให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองเสม็ด ขอขอบพระคุณ



(นายกิตติพงษ์ อยู่ละออ)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ด

ข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2567



ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสม็ด
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เนื่องด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองเสม็ด ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 29 (2) (3) และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองเสม็ด ได้รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ต่อนายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบและเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการเทศบาลตำบลหนองเสม็ด จึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบ ทั้งนี้ สามารถขอดูหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลหนองเสม็ด ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองเสม็ด 175/1 หมู่ 6 ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โทรศัพท์ 039-512111 หรือทางเว็บไซต์ www.nongsamet.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2567

(นายกิตติพงษ์ อยู่ละออ)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ด

การติดตามและการประเมินโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลหนองเสม็ดได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการหมู่บ้าน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และนำมาจัดทำงบประมาณในปีนั้นๆ ดังนี้

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เทศบาลตำบลหนองเสม็ด

ยุทธศาสตร์	2566		2567		2568		2569		2570	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
1	28	20,860,000	37	25,405,000	36	26,400,000	34	26,810,000	35	27,010,000
2	3	222,000	7	2,112,000	6	612,000	6	612,000	6	612,000
3	13	3,253,500	25	10,213,500	28	8,963,500	26	5,273,500	26	5,273,500
4	64	82,538,967	151	163,691,183	57	105,381,796	24	31,698,270	3	1,070,000
5	33	6,257,000	39	8,317,000	38	8,272,000	35	6,747,000	35	6,747,000
6	45	5,618,840	55	7,165,840	58	10,125,840	53	6,535,840	53	6,545,840
รวม	186	118,750,307	314	216,904,523	224	159,755,136	178	77,676,610	158	20,248,340

การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองเสม็ด ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณ จำนวน 91 โครงการ งบประมาณ 30,016,775 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	งบประมาณตามเทศบัญญัติ (บาท)
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอยู่ดีมีสุข	20	14,890,385.00
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	3	257,000.00
3. การส่งเสริมการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	5	185,500.00
4. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	21	10,245,540.00
5. การบริหารจัดการที่ดีและการมีส่วนร่วมของประชาชน	11	700,000.00
6. การพัฒนาด้านศาสนา กีฬา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	31	3,738,330.00
รวม	91	30,016,775.00

สรุปโครงการตามแผนการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณ ของเทศบาลตำบลหนองเสม็ด ประจำปี พ.ศ. 2567
 จำแนกตามยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์	ผลการดำเนินโครงการ				โครงการที่ ดำเนินการคิด เป็นร้อยละ	หมายเหตุ
	ดำเนินการแล้ว เสร็จ (โครงการ)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (โครงการ)	ยังไม่ ดำเนินการ (โครงการ)	โครงการ ทั้งหมด		
ยุทธศาสตร์ที่ 1	11	-	9	20	55	
ยุทธศาสตร์ที่ 2	2	-	1	3	66	
ยุทธศาสตร์ที่ 3	1	-	4	5	20	
ยุทธศาสตร์ที่ 4	15	6	-	21	71	
ยุทธศาสตร์ที่ 5	8	-	3	11	72	
ยุทธศาสตร์ที่ 6	25	-	6	31	80	
รวม	62	6	23	91	68	

สรุปบัญชีครุภัณฑ์

ตามแผนการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณ ของเทศบาลตำบลหนองเสม็ด ประจำปี พ.ศ. 2567
 จำแนกตามกอง / สำนักปลัดเทศบาล ดังนี้

ยุทธศาสตร์	ผลการดำเนินโครงการ				โครงการที่ ดำเนินการคิด เป็นร้อยละ	หมายเหตุ
	ดำเนินการแล้ว เสร็จ (โครงการ)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (โครงการ)	ยังไม่ ดำเนินการ (โครงการ)	โครงการ ทั้งหมด		
สำนักปลัดเทศบาล	10	3	-	13	76	
กองคลัง	7	1	-	8	87	
กองช่าง	12	1	1	14	85	
กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-	
กองการศึกษา	2	-	-	2	100	
รวม	31	4	1	37	83	

สรุปโครงการตามแผนการดำเนินงาน (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1)

ของเทศบาลตำบลหนองเสม็ด ประจำปี พ.ศ. 2567

จำแนกตามยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์	ผลการดำเนินโครงการ				โครงการที่ ดำเนินการคิด เป็นร้อยละ	หมายเหตุ
	ดำเนินการแล้ว เสร็จ (โครงการ)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (โครงการ)	ยังไม่ ดำเนินการ (โครงการ)	โครงการ ทั้งหมด		
ยุทธศาสตร์ที่ 1	-	-	-	-	-	
ยุทธศาสตร์ที่ 2	-	-	-	-	-	
ยุทธศาสตร์ที่ 3	-	-	-	-	-	
ยุทธศาสตร์ที่ 4	31	3	-	34	91	
ยุทธศาสตร์ที่ 5	-	-	-	-	-	
ยุทธศาสตร์ที่ 6	-	-	-	-	-	
รวม	31	3	-	34	91	

สรุปบัญชีครุภัณฑ์ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1)

ตามแผนการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณ ของเทศบาลตำบลหนองเสม็ด ประจำปี พ.ศ. 2567

จำแนกตามกอง / สำนักปลัดเทศบาล ดังนี้

ยุทธศาสตร์	ผลการดำเนินโครงการ				โครงการที่ ดำเนินการคิด เป็นร้อยละ	หมายเหตุ
	ดำเนินการแล้ว เสร็จ (โครงการ)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (โครงการ)	ยังไม่ ดำเนินการ (โครงการ)	โครงการ ทั้งหมด		
สำนักปลัดเทศบาล	1	-	-	1	100	
กองคลัง	-	-	-	-	-	
กองช่าง	1	-	-	1	100	
กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-	
กองการศึกษา	-	-	-	-	-	
รวม	2	-	-	2	100	

สรุปโครงการตามแผนการดำเนินงาน (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 2)

ของเทศบาลตำบลหนองเสม็ด ประจำปี พ.ศ. 2567

จำแนกตามยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์	ผลการดำเนินโครงการ				โครงการที่ ดำเนินการคิด เป็นร้อยละ	หมายเหตุ
	ดำเนินการแล้ว เสร็จ (โครงการ)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (โครงการ)	ยังไม่ ดำเนินการ (โครงการ)	โครงการ ทั้งหมด		
ยุทธศาสตร์ที่ 1	-	1	-	1	100	
ยุทธศาสตร์ที่ 2	-	-	-	-	-	
ยุทธศาสตร์ที่ 3	-	-	-	-	-	
ยุทธศาสตร์ที่ 4	-	34	7	41	82	
ยุทธศาสตร์ที่ 5	-	-	-	-	-	
ยุทธศาสตร์ที่ 6	-	-	-	-	-	
รวม	-	35	7	42	83	

สรุปบัญชีครุภัณฑ์ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 2)

ตามแผนการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณ ของเทศบาลตำบลหนองเสม็ด ประจำปี พ.ศ. 2567

จำแนกตามกอง / สำนักปลัดเทศบาล ดังนี้

ยุทธศาสตร์	ผลการดำเนินโครงการ				โครงการที่ ดำเนินการคิด เป็นร้อยละ	หมายเหตุ
	ดำเนินการแล้ว เสร็จ (โครงการ)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (โครงการ)	ยังไม่ ดำเนินการ (โครงการ)	โครงการ ทั้งหมด		
สำนักปลัดเทศบาล	3	6	4	13	69	
กองคลัง	-	1	-	1	0	
กองช่าง	-	2	1	3	0	
กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	-	6	2	8	0	
กองการศึกษา	-	2	-	2	0	
รวม	3	17	7	27	11	

สรุปโครงการตามแผนการดำเนินงาน (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 3)

ของเทศบาลตำบลหนองเสม็ด ประจำปี พ.ศ. 2567

จำแนกตามยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์	ผลการดำเนินโครงการ				โครงการที่ ดำเนินการคิด เป็นร้อยละ	หมายเหตุ
	ดำเนินการแล้ว เสร็จ (โครงการ)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (โครงการ)	ยังไม่ ดำเนินการ (โครงการ)	โครงการ ทั้งหมด		
ยุทธศาสตร์ที่ 1	-	-	-	-	-	
ยุทธศาสตร์ที่ 2	-	-	-	-	-	
ยุทธศาสตร์ที่ 3	-	-	-	-	-	
ยุทธศาสตร์ที่ 4	-	8	-	8	100	
ยุทธศาสตร์ที่ 5	-	-	-	-	-	
ยุทธศาสตร์ที่ 6	-	-	-	-	-	
รวม	-	8	-	8	100	

สรุปบัญชีครุภัณฑ์ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 3)

ตามแผนการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณ ของเทศบาลตำบลหนองเสม็ด ประจำปี พ.ศ. 2567

จำแนกตามกอง / สำนักปลัดเทศบาล ดังนี้

ยุทธศาสตร์	ผลการดำเนินโครงการ				โครงการที่ ดำเนินการคิด เป็นร้อยละ	หมายเหตุ
	ดำเนินการแล้ว เสร็จ (โครงการ)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (โครงการ)	ยังไม่ ดำเนินการ (โครงการ)	โครงการ ทั้งหมด		
สำนักปลัดเทศบาล	-	-	20	20	0	
กองคลัง	-	5	1	6	83	
กองช่าง	-	-	2	2	0	
กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	-	-	6	6	0	
กองการศึกษา	-	-	-	-	-	
รวม	-	5	29	34	14	

สรุปโครงการตามแผนการดำเนินงาน โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน
ของเทศบาลตำบลหนองเสม็ด ประจำปี พ.ศ. 2567
จำแนกตามยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์	ผลการดำเนินโครงการ				โครงการที่ ดำเนินการคิด เป็นร้อยละ	หมายเหตุ
	ดำเนินการแล้ว เสร็จ (โครงการ)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (โครงการ)	ยังไม่ ดำเนินการ (โครงการ)	โครงการ ทั้งหมด		
ยุทธศาสตร์ที่ 1	-	-	-	-	-	
ยุทธศาสตร์ที่ 2	-	-	-	-	-	
ยุทธศาสตร์ที่ 3	-	-	-	-	-	
ยุทธศาสตร์ที่ 4	4	-	-	4	100	
ยุทธศาสตร์ที่ 5	-	-	-	-	-	
ยุทธศาสตร์ที่ 6	-	-	-	-	-	
รวม	4	-	-	4	100	