



รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลหนองเสม็ด

อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีจำนวน ๘๔ โครงการ

ปัญหา อุปสรรค การดำเนินการตามโครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ บางโครงการไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่ตั้งไว้

ข้อเสนอแนะ เนื่องจากผ่านมาสองไตรมาสแล้ว การเบิกจ่ายถือว่าล่าช้า หากพิจารณาจากร้อยละของการดำเนินการจึงเห็นควรเร่งดำเนินการในส่วนของโครงการที่ยังมิได้ดำเนินการ ให้ทันต่อการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อจะไม่ให้เกิดการกันเงินงบประมาณ ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณถัดไป

การจัดทำงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตามเทศ บัญญัติ (บาท)
๑	การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคมอยู่ดีมีสุข	๒๑	๑๕,๓๓๕,๐๓๓
๒	การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	-
๓	การพัฒนาด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์และการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๔	๓๐๐,๐๐๐
๔	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒๐	๗,๖๔๕,๓๐๐
๕	การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีและการมีส่วนร่วม ร่วมของประชาชน	๗	๓๐๐,๐๐๐
๖	การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๓๒	๔,๐๐๓,๗๐๐
	รวม	๘๔	๒๗,๕๘๔,๐๓๓

รายงานผลแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน

เทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคมอยู่ดีมีสุข

๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	๓๐,๐๐๐	๑๗,๙๒๐.๕๐	๑๒,๐๗๙.๕๐	✓			สำนักปลัด
๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	๓๐,๐๐๐			✓			สำนักปลัด
๓	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลหนองเสม็ด	๕๐,๐๐๐					✓	สำนักปลัด
๔	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย	๓๐,๐๐๐	๒๙,๑๙๒	๘๐๘	✓			สำนักปลัด
๕	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนหลักสูตรจัดตั้ง	๒๐,๐๐๐					✓	สำนักปลัด
๖	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๕๐,๐๐๐					✓	สำนักปลัด
๗	โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการเพื่อซ่อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๓๐,๐๐๐	๒๗,๖๐๐	๒,๔๐๐	✓			สำนักปลัด
๘	โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบภายในตำบลหนองเสม็ด	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓			สำนักปลัด

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคมอยู่ดีมีสุข

๑.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๙	โครงการติดตั้งประจกโค้งพร้อมเสา	๔๐,๐๐๐	๓๘,๘๐๐	๑,๒๐๐	✓			สำนักปลัด
๑๐	โครงการติดตั้งป้ายจราจรทางบกภายใน ตำบลหนองเสม็ด	๕๐,๐๐๐					✓	สำนักปลัด

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคมอยู่ดีมีสุข

๑.๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๑	โครงการศึกษาดูงาน การเรียนรู้เพื่อ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	๒๐๐,๐๐๐					✓	สำนักปลัด
๑๒	โครงการพัฒนาศักยภาพและ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	๑๔๘,๘๐๐	๗๘,๘๖๖.๓๒	๖๙,๙๓๓.๖๘		✓		สำนักปลัด

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคมอยู่ดีมีสุข

๑.๑๒ แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๓	เบี้ยยังชีพให้กับผู้ติดเชื้อผู้ป่วย เอดส์	๘๖,๐๐๐	๔๔,๕๐๐	๔๑,๕๐๐		✓		สำนักปลัด
๑๔	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๙,๗๖๒,๐๐๐	๔,๗๓๖,๗๐๐	๕,๐๒๕,๓๐๐		✓		สำนักปลัด
๑๕	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๑,๒๘๔,๐๐๐	๕๖๐,๒๐๐	๗๒๓,๘๐๐				สำนักปลัด
๑๖	เงินสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลตำบลหนองเสม็ด	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๐	✓			สภาฯ
๑๗	เงินสำรองจ่าย	๒,๐๐๐,๐๐๐	๓๕,๙๑๑	๑,๙๖๔,๐๘๙		✓		สำนักปลัด
๑๘	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น	๙๘๘,๐๓๓	๖๕๖,๑๒๖.๗๐	๓๓๑,๙๐๖.๓๐		✓		สำนักปลัด
๑๙	เงินช่วยเหลือพิเศษ	๔๐,๐๐๐					✓	สำนักปลัด
๒๐	เงินบำรุงสนับสนุนเทศบาลแห่ง ประเทศไทย	๕๐,๐๐๐	๔๗,๕๘๒.๓๙	๒,๔๑๗.๖๑	✓			สำนักปลัด
๒๑	เงินสมทบกองทุนทดแทน	๑๖,๒๐๐	๕,๖๑๙	๑๐,๕๘๑	✓			สำนักปลัด

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๔ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๒	โครงการรณรงค์และส่งเสริมการคัดแยกขยะและนำขยะอินทรีย์กลับมาใช้	๘๕,๐๐๐	๔๘,๒๗๐.๔๐	๓๖,๗๒๙.๖๐	✓			สาขาฯ
๒๓	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๑-๗	๑๔๐,๐๐๐					✓	สาขาฯ
๒๔	โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้บริหาร ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐					✓	สาขาฯ
๒๕	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	๒๕,๐๐๐					✓	สาขาฯ

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๔.๖ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๖	โครงการติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ ๔	๘๕,๑๐๐					✓	กองช่าง
๒๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะพร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง คลองส่งน้ำชลประทานสายใหญ่ ถึง สะพานสุดเขตหนองเสม็ด หมู่ที่ ๑	๑,๒๐๐,๐๐๐					✓	กองช่าง
๒๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำถนนคลอง ส่งน้ำชลประทานสาย ๓ ซ้าย หมู่ ๒	๔๘๐,๐๐๐					✓	กองช่าง
๒๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะพร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง ซอยท้ายบ้าน หมู่ ๒	๔๒๐,๐๐๐					✓	กองช่าง
๓๐	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะพร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง ซอยเตาถ่าน - ทำตาเรือ หมู่ ๒	๑๘๐,๐๐๐					✓	กองช่าง
๓๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำระบบ ๓ เฟส และไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะพร้อม ติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง ซอยสันติราษฎร์ หมู่ ๖	๗๐๐,๐๐๐					✓	กองช่าง

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๔.๖ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะพร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่างบริเวณแยก ซอยแหลมจาก ถึง ซอยสองพี่น้อง หมู่ ๖	๔๐๐,๐๐๐					✓	กองช่าง
๓๓	โครงการขยายเขตประปา ซอยท้ายไร่ (บ้านป่าจิว) หมู่ ๗	๑๙๐,๐๐๐	๔๘,๑๓๓.๗๕	๑๔๑,๘๖๖.๒๕	✓			กองช่าง
๓๔	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง ซอยมะแมแก่ หมู่ ๔	๓๐๔,๒๐๐				✓		กองช่าง
๓๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยยายพ่วงอุทิศ หมู่ ๕	๔๔๒,๕๐๐				✓		กองช่าง
๓๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพงษ์พิพัฒน์ - คลองเปรม หมู่ ๕	๓๔๔,๘๐๐				✓		กองช่าง
๓๗	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง ซอยศาลเจ้า - ท่าอู่ หมู่ ๖	๑๐๖,๖๐๐				✓		กองช่าง
๓๘	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักและรางวี ซอยสีบแสงทรัพย์ ๒ เชื่อม สีบแสงทรัพย์ ๔ หมู่ ๗	๖๕๐,๙๐๐				✓		กองช่าง
๓๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหงษ์พิบูลย์ หมู่ ๗	๓๑๙,๘๐๐				✓		กองช่าง

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีและการมีส่วนร่วมของประชาชน

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๔๐	อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดตั้งเป็นสถานที่กลาง และศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารเพื่อการวางแผนและพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	✓			สำนักปลัด
๔๑	โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลพนักงานจ้าง ลูกจ้าง ผู้นำชุมชน	๑๐๐,๐๐๐					✓	สำนักปลัด
๔๒	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	๒,๙๖๐	๗,๐๔๐	✓			สำนักปลัด
๔๓	โครงการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐					✓	สำนักปลัด

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีและการมีส่วนร่วมของประชาชน

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๔๔	โครงการจัดงานพระราชพิธีและวันสำคัญ ต่างๆ					✓		สำนักปลัด
	๑. โครงการกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปี ของชาติ	๑๐,๐๐๐						
	๒. โครงการจัดงานวันคล้ายวัน สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระ บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย เดชมหาราช บรมนาถบพิตร	๑๐,๐๐๐	๖๙๕.๕๐					
	๓. โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ วชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐	๑๐,๐๐๐						
	๔. โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ	๑๐,๐๐๐						
	๕. โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย (วันอื่นๆ ตามมติคณะรัฐมนตรี)	๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	๔,๐๐๐				
	๖. โครงการจัดงานวันเทศบาล							
	๗. โครงการจิตอาสา ทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์	๑๐,๐๐๐	๘,๙๖๗	๑,๐๓๓				

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีและการมีส่วนร่วมของประชาชน

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๔๕	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินประจำปี ๒๕๖๖	๕๐,๐๐๐	๙,๖๑๐	๔๐,๓๙๐	✓			กองคลัง
๔๖	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปี ๒๕๖๖	๕๐,๐๐๐					✓	กองคลัง

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖.๓ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๔๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน ศพด.)	๔๑๑,๖๐๐				✓		กองศึกษา
๔๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอาหารเสริม นม) ศพด.	๑๖๖,๔๐๐	๕๑,๓๙๖.๕๐			✓		กองศึกษา
๔๙	โครงการคารานเสริมสร้างเด็ก	๓๐,๐๐๐					✓	กองศึกษา
๕๐	โครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียนวัดหนองเสม็ด	๕๑๖,๖๐๐	๒๖๓,๙๔๓.๐๖			✓		กองศึกษา
๕๑	โครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียนวัดสุวรรณมงคล	๒๒๘,๘๐๐	๑๑๕๔๐๖.๖๔			✓		กองศึกษา

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖.๓ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๕๒	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐	๘๑,๗๒๐	๑๘,๒๘๐	✓			กองศึกษา
๕๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	๑๗,๒๐๐				✓		กองศึกษา
๕๔	โครงการป้องกันโรคและตรวจสุขภาพของ ผู้เรียนใน ศพด.	๓,๐๐๐				✓		กองศึกษา กองศึกษา
๕๕	โครงการก้าวแรกแห่งความสำเร็จ (ศพด.)	๑๐,๐๐๐				✓		กองศึกษา
๕๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าสื่อการเรียนการสอน)	๑๓๖,๐๐๐				✓		กองศึกษา
๕๗	โครงการเหิรฟ้าพาท่องตำบล (ศพด.)	๕,๐๐๐				✓		กองศึกษา
๕๘	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ (ศพด.)	๓๐,๐๐๐	๒๗,๖๗๒	๒,๓๒๘	✓			กองศึกษา
๕๙	โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย (ศพด.)	๑๕,๐๐๐	๑๐,๑๕๘	๔,๘๔๒	✓			กองศึกษา
๖๐	โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม (ศพด.)	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	✓			กองศึกษา
๖๑	โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเด็ก (ศพด.)	๓,๐๐๐				✓		กองศึกษา

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖.๓ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๖๒	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดหนองเสม็ด	๑,๑๓๘,๑๐๐	๕๓๓,๒๗๓	๖๐๔,๘๒๗		✓		กองศึกษา
๖๓	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดสุวรรณมงคล	๕๑๑,๐๐๐	๒๔๕,๙๑๖	๒๖๕,๐๘๔		✓		กองศึกษา
๖๔	โครงการพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนวัดหนองเสม็ด	๘๐,๐๐๐				✓		กองศึกษา
๖๕	โครงการพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนวัดสุวรรณมงคล	๘๐,๐๐๐				✓		กองศึกษา
๖๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)	๘,๐๐๐				✓		กองศึกษา
๖๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	๘,๐๐๐				✓		กองศึกษา
๖๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	๑๒,๐๐๐				✓		กองศึกษา
๖๙	โครงการวันสำคัญทางศาสนาและค่านิยมที่ดี	๓,๐๐๐				✓		กองศึกษา
๗๐	โครงการจัดงานสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	๒๐,๐๐๐				✓		กองศึกษา

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖.๓ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๗๑	อุดหนุนโครงการผู้สูงอายุสร้างสายใยสัมพันธ์ลูกหลานหนองเสม็ด	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	✓			กองศึกษา
๗๒	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตามโครงการฟื้นฟูสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	✓			กองศึกษา
๗๓	อุดหนุนโครงการ”ปีใหม่กาชาดจังหวัดตราด”	๒๒,๐๐๐	๒๑,๓๕๑.๕๕	๖๔๘.๔๕	✓			กองศึกษา
๗๔	อุดหนุนโครงการ”วันระกำหวาน ผลไม้และของดีเมืองตราด”	๓๐,๐๐๐						กองศึกษา
๗๕	อุดหนุนโครงการ “วันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง”	๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	✓			กองศึกษา
๗๖	โครงการจัดงานแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “หนองเสม็ดเกมส์”	๕๐,๐๐๐				✓		กองศึกษา
๗๗	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ	๒๐,๐๐๐				✓		กองศึกษา
๗๘	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม	๕๐,๐๐๐	๖,๒๗๐	๔๓,๗๓๐	✓			กองศึกษา

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๔.๖ แผนงานเคหะชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๗๙	โครงการติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ ๑	๑๑๖,๒๐๐						กองช่าง
๘๐	โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย หมู่ ๓	๒๒๗,๑๐๐						กองศึกษา

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๔.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๘๑	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยกำเนตคต - ซอยสันติสุข หมู่ ๓	๑๘๐,๖๐๐	๑๘๐,๖๐๐	๐	✓			กองศึกษา
๘๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยยี่สอง หมู่ ๓	๔๗๐,๐๐๐	๔๗๐,๐๐๐	๐	✓			กองศึกษา
๘๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยยายแจ้ หมู่ ๕	๑๙๓,๑๐๐	๑๙๓,๑๐๐	๐	✓			กองศึกษา
๘๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอิงเสถียร หมู่ ๕	๖๓๔,๔๐๐	๖๓๔,๔๐๐	๐	✓			กองศึกษา

ประเภทครุภัณฑ์

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	เก้าอี้ผู้บริหาร จำนวน ๔ ตัว	๓๗,๖๐๐	๑๖,๙๘๐	๒๐,๖๒๐	✓			สำนักปลัด
๒	โต๊ะทำงานเหล็ก ๕ ฟุต จำนวน ๔ ตัว	๔๐,๐๐๐	๓๑,๙๖๐	๘,๐๔๐	✓			สำนักปลัด

ประเภทครุภัณฑ์

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	เก้าอี้ทำงาน บุนวม ขาเหล็ก ปรับระดับได้ จำนวน ๑ ตัว	๓,๕๐๐				✓		กอง การศึกษา
๒	โต๊ะทำงานขนาด ๕ ฟุต พร้อมกระจก จำนวน ๑ ตัว	๑๐,๐๐๐				✓		กอง การศึกษา

จ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแหลมตะโคยพัฒนา ๑ หมู่ ๑ ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองเสม็ดกำหนด)	๖๗,๘๐๐				✓		กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าวัดสุวรรณมงคล หมู่ ๑ ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๖๒๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๒๖ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองเสม็ดกำหนด)	๔๗๒,๓๐๐				✓		กองศึกษา
๓	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแหลมตะโคย หมู่ ๑ ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๕ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองเสม็ดกำหนด)	๒๔๕,๒๐๐				✓		กองศึกษา

จ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๔	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยท้ายบ้าน(ท่าขนาน) หมู่ ๒ ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๔๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๖๕ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองเสม็ดกำหนด)	๓๕๐,๕๐๐				✓		กองศึกษา
๕	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหนองรี-เกาะนอก(ช่วงที่ ๒) หมู่ ๖ เชื่อม หมู่ ๒ ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๖๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๗๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองเสม็ดกำหนด)	๕๐๕,๖๐๐				✓		กองศึกษา
๖	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเกาะนอก หมู่ ๒ ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๘ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด Ø ๑ เมตร จำนวน ๒ ท่อน (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองเสม็ดกำหนด)	๑๒๔,๔๐๐				✓		กองศึกษา

จ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๗	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสันติกะโร หมู่ ๓ ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๔ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองเสม็ดกำหนด)	๑๐๑,๐๐๐				✓		กองศึกษา
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยร่วมมิตร ๕ หมู่ ๓ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองเสม็ดกำหนด)	๓๗๖,๒๐๐				✓		กองศึกษา
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยร่วมมิตร ๔ หมู่ ๓ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๕๒ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองเสม็ดกำหนด)	๔๑๕,๒๐๐				✓		กองศึกษา

จ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสวนมะนาว หมู่ ๔ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๔๘ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนอง เสม็ดกำหนด)	๒๖๑,๕๐๐				✓		กองศึกษา
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างอนามัยหลังเก่า หมู่ ๔ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๓๐ ตาราง เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบล หนองเสม็ดกำหนด)	๒๔๙,๘๐๐				✓		กองศึกษา
๑๒	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมบ่อพักบริเวณข้างหมู่บ้าน ร่มเกล้า หมู่ ๕ ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด Ø ๑.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๕๖.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลหนองเสม็ดกำหนด)	๘๔๐,๒๐๐				✓		กองศึกษา

จ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมตีเส้นจราจรซอยเทศบาล ๒ (ดอนจวน) หมู่ ๕ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๖.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๒๔ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองเสม็ดกำหนด)	๗๒๙,๖๐๐				✓		กองศึกษา
๑๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาทะแกรงเหล็กชอยวัดโคก หมู่ ๖ ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๓๔.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองเสม็ดกำหนด)	๙๘๓,๑๐๐				✓		กองศึกษา
๑๕	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหนองรี-เกาะนอก(ช่วงที่ ๑) หมู่ ๖ ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๒.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๒ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองเสม็ดกำหนด)	๒๒๗,๙๐๐				✓		กองศึกษา

จ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๖	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน คอนกรีตเสริมเหล็กซอยวัดลำดวน หมู่ ๗ ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๑๔๓ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบลหนองเสม็ดกำหนด)	๑๐๗,๘๐๐				✓		กองศึกษา
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนภกระทา หมู่ ๒ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนอง เสม็ดกำหนด)	๓๔๐,๖๐๐				✓		กองศึกษา
	รวม	๖,๓๙๙,๐๐๐						

จ่ายอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตพร้อมตีเส้นจราจร ซอยตีนเนิน บน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ. ๑๓๐๔๗ สายซอยตีนเนินบน หมู่ ๔ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๙๗ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีปริมาณงานไม่ น้อยกว่า ๒,๓๘๘ ตารางเมตร	๙๖๓,๐๐๐	๙๔๒,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	✓			กองช่าง
๒	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตพร้อมตีเส้นจราจร ซอย เทศบาล ๒๐ ช่วง ๑ รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ตร.ถ. ๑๓๑๐๑ สายทาง ซอย เทศบาล ๒๐ ช่วง ๑ หมู่ที่ ๖ ขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๔๔๗ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีปริมาณงานไม่น้อย กว่า ๕,๗๘๘ ตารางเมตร	๒,๓๓๕,๐๐๐	๒,๓๐๖,๐๐๐	๒๙,๐๐๐	✓			กองช่าง

จ่ายอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตพร้อมตีเส้นจราจร ซอยเนิน สมบูรณ์ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ. ๑๓๐๗๗ สายทางเนินสมบูรณ์ หมู่ ๓ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๑๔๓ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีปริมาณงานไม่ น้อยกว่า ๘,๕๗๒ ตารางเมตร	๓,๔๕๘,๒๐๐	๓,๔๐๗,๐๐๐	๕๑,๒๐๐	✓			กองช่าง

เงินอุดหนุนโครงการภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

(เศรษฐกิจฐานราก)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสันติสุข แยก ๑ หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๑๑ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณไม่น้อยกว่า ๘๔๔ ตารางเมตร	๕๓๒,๐๐๐	๕๓๒,๐๐๐	๐	✓			กองช่าง

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

เทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด๑๖๗

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินการทั้งหมด		อนุมัติงบประมาณ		ลงนามในสัญญา		เบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคมอยู่ดีมีสุข	๒๔	๒๐,๔๙๐,๐๐๐	๒๑	๑๕,๓๓๕,๐๓๓	๑๔	๖,๗๒๘,๐๑๗.๙๑	๑๔	๖,๗๒๘,๐๑๗.๙๑
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑	๑,๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-
การพัฒนาด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๑	๒,๗๕๓,๕๐๐	๔	๓๐๐,๐๐๐	๑	๔๘,๒๗๐.๔๐	๑	๔๘,๒๗๐.๔๐
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๖๐	๘๐,๑๑๐,๕๖๗	๒๐	๗,๖๔๕,๕๐๐	๑	๔๘,๑๓๓.๗๓	๑	๔๘,๑๓๓.๗๓
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีและการมีส่วนร่วมของประชาชน	๒๖	๕,๐๘๓,๐๐๐	๗	๓๐๐,๐๐๐	๗	๓๓,๒๓๒.๕๐	๔	๓๓,๒๓๒.๕๐
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๔๕	๕,๖๑๕,๘๔๐	๓๒	๔,๐๐๓,๗๐๐	๑๑	๔,๐๓๓,๗๐๐	๑๑	๑,๑๕๓,๓๖๐.๕๕
รวม	๑๖๗	๑๑๕,๒๕๒,๙๐๗	๘๔	๒๗,๕๘๔,๐๓๓	๓๒	๑๐,๘๕๘,๑๒๒.๐๔	๓๒	๗,๙๘๓,๔๑๕.๑๑

