



รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ด
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งปีแรก)

เทศบาลตำบลหนองเสม็ด
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีจำนวน ๘๔ โครงการ
- ปัญหา อุปสรรค** การดำเนินการตามโครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ บางโครงการไม่สามารถดำเนินการตามแผนฯ ที่ตั้งไว้
- ข้อเสนอแนะ** เนื่องจากผ่านมาสองไตรมาสแล้ว การเบิกจ่ายถือว่าล่าช้า หากพิจารณาจากร้อยละของการดำเนินการจึงเห็นควรเร่งดำเนินการในส่วนของโครงการที่ยังมิได้ดำเนินการ ให้ทันต่อการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อจะไม่ให้เกิดการกั้นเงินงบประมาณ ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณถัดไป

การจัดทำงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตามเทศ บัญญัติ (บาท)
๑	การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคมอยู่ดีมีสุข	๒๑	๑๕,๓๓๕,๐๓๓
๒	การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	-
๓	การพัฒนาด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์และการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๔	๓๐๐,๐๐๐
๔	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒๐	๗,๖๔๕,๓๐๐
๕	การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีและการมีส่วนร่วม ร่วมของประชาชน	๗	๓๐๐,๐๐๐
๖	การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๓๒	๔,๐๐๓,๗๐๐
	รวม	๘๔	๒๗,๕๘๔,๐๓๓

รายงานผลแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน

เทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคมอยู่ดีมีสุข

๑.๒ แผนงานการรักษาสภาพภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	๓๐,๐๐๐	๑๗,๙๒๐.๕๐	๑๒,๐๗๙.๕๐	✓			สำนักปลัด
๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	๓๐,๐๐๐			✓			สำนักปลัด
๓	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลหนองเสม็ด	๔๐,๐๐๐					✓	สำนักปลัด
๔	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย	๓๐,๐๐๐	๒๙,๑๙๒	๘๐๘	✓			สำนักปลัด
๕	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนหลักสูตรจัดตั้ง	๒๐,๐๐๐					✓	สำนักปลัด
๖	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๔๐,๐๐๐					✓	สำนักปลัด
๗	โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการเพื่อซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๓๐,๐๐๐	๒๗,๖๐๐	๒,๔๐๐	✓			สำนักปลัด
๘	โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบภายในตำบลหนองเสม็ด	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓			สำนักปลัด

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคมอยู่ดีมีสุข

๑.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินงาน			ผู้รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๙	โครงการติดตั้งประจกโคงพร้อมเสา	๔๐,๐๐๐	๓๘,๘๐๐	๑,๒๐๐	✓			สำนักปลัด
๑๐	โครงการติดตั้งป้ายจราจรทางบกภายใน ตำบลหนองเสม็ด	๕๐,๐๐๐					✓	สำนักปลัด

๑.๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคมอยู่ดีมีสุข

๑.๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินงาน			ผู้รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๑	โครงการศึกษาดูงาน การเรียนรู้เพื่อ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	๒๐๐,๐๐๐					✓	สำนักปลัด
๑๒	โครงการพัฒนาศักยภาพและ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	๑๔๘,๘๐๐	๓๘,๘๖๖.๓๒	๖๙,๙๓๓.๖๘		✓		สำนักปลัด

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคมอยู่ดีมีสุข

๑.๑๒ แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินงาน			ผู้รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๓	เบี้ยยังชีพให้กับผู้ดูแลผู้สูงอายุ เอดส์	๘๖,๐๐๐	๔๔,๕๐๐	๔๑,๕๐๐	✓			สำนักปลัด
๑๔	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๙,๗๖๒,๐๐๐	๔,๗๓๖,๗๐๐	๕,๐๒๕,๓๐๐	✓			สำนักปลัด
๑๕	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๑,๒๘๔,๐๐๐	๕๖๐,๒๐๐	๗๒๓,๘๐๐				สำนักปลัด
๑๖	เงินสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลตำบลหนองเสม็ด	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๐	✓			สภาฯ
๑๗	เงินสำรองจ่าย	๒,๐๐๐,๐๐๐	๓๕,๙๑๑	๑,๙๖๔,๐๘๙	✓			สำนักปลัด
๑๘	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น	๙๘๘,๐๓๓	๖๕๖,๑๒๖.๗๐	๓๓๑,๙๐๖.๓๐	✓			สำนักปลัด
๑๙	เงินช่วยเหลือ	๔๐,๐๐๐					✓	สำนักปลัด
๒๐	เงินบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่ง ประเทศไทย	๕๐,๐๐๐	๔๗,๕๘๒.๓๙	๒,๔๑๗.๖๑		✓		สำนักปลัด
๒๑	เงินสมทบกองทุนทดแทน	๑๖,๒๐๐	๕,๖๑๙	๑๐,๕๘๑	✓			สำนักปลัด

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๔ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๒	โครงการรณรงค์และส่งเสริมการคัดแยกขยะและนำขยะอินทรีย์กลับมาใช้	๘๕,๐๐๐	๔๘,๒๗๐.๔๐	๓๖,๗๒๙.๖๐	✓			สาขาฯ
๒๓	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๑-๗	๑๔๐,๐๐๐					✓	สาขาฯ
๒๔	โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้บริหาร ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐					✓	สาขาฯ
๒๕	โครงการสกัดโรคโควิด-๑๙ คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรณิชนวรัตน์อัครราชกุมารี	๒๕,๐๐๐					✓	สาขาฯ

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๔.๖ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๖	โครงการติดตั้งเสี่ยตามสาย หมู่ ๔	๘๕,๑๐๐					✓	กองช่าง
๒๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะพร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง คลองส่งน้ำชลประทานสายใหญ่ ถึง สะพานสุดเขตหนองเสม็ด หมู่ที่ ๑	๑,๒๐๐,๐๐๐					✓	กองช่าง
๒๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงดันถนนคลอง ส่งน้ำชลประทานสาย ๓ ซ้าย หมู่ ๒	๔๘๐,๐๐๐					✓	กองช่าง
๒๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะพร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง ซอยท้ายบ้าน หมู่ ๒	๔๒๐,๐๐๐					✓	กองช่าง
๓๐	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะพร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง ซอยเตาถ่าน - ท่าตาเรือ หมู่ ๒	๑๘๐,๐๐๐					✓	กองช่าง
๓๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงดันระบบ ๓ เฟส และไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะพร้อม ติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง ซอยสันติราษฎร์ หมู่ ๖	๗๐๐,๐๐๐					✓	กองช่าง

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๔.๖ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะพร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่างบริเวณแยก ซอยแหลมจาก ถึง ซอยสองพี่น้อง หมู่ ๖	๔๐๐,๐๐๐					✓	กองช่าง
๓๓	โครงการขยายเขตประปา ซอยท้ายไร่ (บ้านป่าจิว) หมู่ ๗	๑๙๐,๐๐๐	๔๘,๑๓๓.๗๕	๑๔๑,๘๖๖.๒๕	✓			กองช่าง
๓๔	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง ซอยแม่แก หมู่ ๔	๓๐๔,๒๐๐			✓			กองช่าง
๓๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยยายพวงอุทิศ หมู่ ๕	๔๔๒,๕๐๐			✓			กองช่าง
๓๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพงษ์พิพัฒน์ - คลองเปรม หมู่ ๕	๓๔๔,๘๐๐			✓			กองช่าง
๓๗	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง ซอยศาลเจ้า - ท่าอู่ หมู่ ๖	๑๐๖,๖๐๐			✓			กองช่าง
๓๘	โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักและรางวี ซอยสี่บแสงทรัพย์ ๒ เชื่อม สิบแสงทรัพย์ ๔ หมู่ ๗	๖๕๐,๙๐๐			✓			กองช่าง
๓๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหงษ์พิบูลย์ หมู่ ๗	๓๑๙,๘๐๐			✓			กองช่าง

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีและการมีส่วนร่วมของประชาชน

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๔๐	อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดตั้ง เป็นสถานที่กลาง และศูนย์รวมข้อมูล ข่าวสารเพื่อการวางแผนและพัฒนา ท้องถิ่นระดับอำเภอเมืองตราด จังหวัด ตราด	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	✓			สำนักปลัด
๔๑	โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลพนักงานจ้าง ลูกจ้าง ผู้นำชุมชน	๑๐๐,๐๐๐					✓	สำนักปลัด
๔๒	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	๒,๙๖๐	๗,๐๔๐	✓			สำนักปลัด
๔๓	โครงการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภา ท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐					✓	สำนักปลัด

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีและการมีส่วนร่วมของประชาชน
๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๔๔	โครงการจัดงานพระราชพิธีและวันสำคัญ ต่างๆ ๑. โครงการกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปี ของชาติ ๒. โครงการจัดงานวันคล้ายวัน สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระ บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย เดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๓. โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ วชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ๔. โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ๕. โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย (วันอื่นๆ ตามมติคณะรัฐมนตรี) ๖. โครงการจัดงานวันเทศบาล ๗. โครงการจิตอาสา ทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์	๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐	 ๖๙๕.๕๐ ๑,๐๐๐ ๘,๙๖๗	 ๔,๐๐๐ ๑,๐๓๓	✓		สำนักปลัด	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีและการมีส่วนร่วมของประชาชน
๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๔๕	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินประจำปี ๒๕๖๖	๕๐,๐๐๐	๙,๖๑๐	๔๐,๓๙๐	✓			กองคลัง
๔๖	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปี ๒๕๖๖	๕๐,๐๐๐					✓	กองคลัง

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๖.๓ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๔๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน ศพต.)	๔๑๑,๖๐๐				✓		กองศึกษา
๔๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอาหารเสริม นม) ศพต.	๑๖๖,๔๐๐	๕๑,๓๙๖.๕๐		✓			กองศึกษา
๔๙	โครงการคารณเสริมสร้างเด็ก	๓๐,๐๐๐					✓	กองศึกษา
๕๐	โครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียนวัดหนองเสม็ด	๕๑๖,๖๐๐	๒๖๓,๙๔๓.๐๖		✓			กองศึกษา
๕๑	โครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียนวัดสุวรรณมงคล	๒๒๘,๘๐๐	๑๑๕๔๐๖.๖๔		✓			กองศึกษา

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖.๓ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๕๒	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐	๘๑,๗๒๐	๑๘,๒๘๐	✓			กองศึกษา
๕๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	๑๗,๒๐๐				✓		กองศึกษา
๕๔	โครงการป้องกันโรคและตรวจสุขภาพของ ผู้เรียนใน ศพต.	๓,๐๐๐				✓		กองศึกษา กองศึกษา
๕๕	โครงการก้าวแรกแห่งความสำเร็จ (ศพต.)	๑๐,๐๐๐				✓		กองศึกษา
๕๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าสื่อการเรียนการสอน)	๑๓๖,๐๐๐				✓		กองศึกษา
๕๗	โครงการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยง (ศพต.)	๕,๐๐๐				✓		กองศึกษา
๕๘	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ (ศพต.)	๓๐,๐๐๐	๒๗,๖๗๒	๒,๓๒๘	✓			กองศึกษา
๕๙	โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย (ศพต.)	๑๕,๐๐๐	๑๐,๑๕๘	๔,๘๔๒	✓			กองศึกษา
๖๐	โครงการอนุรักษ์และพัฒนามรดกวัฒนธรรม (ศพต.)	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	✓			กองศึกษา
๖๑	โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ (ศพต.)	๓,๐๐๐				✓		กองศึกษา

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖.๓ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๖๒	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็ก นักเรียนโรงเรียนวัดหนองเสม็ด	๑,๑๓๘,๑๐๐	๕๓๓,๒๗๓	๖๐๔,๘๒๗	✓			กองศึกษา
๖๓	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็ก นักเรียนโรงเรียนวัดสุวรรณมงคล	๕๑๑,๐๐๐	๒๔๕,๙๑๖	๒๖๕,๐๘๔	✓			กองศึกษา
๖๔	โครงการพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนวัดหนอง เสม็ด	๘๐,๐๐๐			✓			กองศึกษา
๖๕	โครงการพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนวัดสุวรรณ มงคล	๘๐,๐๐๐			✓			กองศึกษา
๖๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)	๘,๐๐๐			✓			กองศึกษา
๖๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	๘,๐๐๐			✓			กองศึกษา
๖๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	๑๒,๐๐๐			✓			กองศึกษา
๖๙	โครงการวันสำคัญทางศาสนาและค่านิยมที่ ดี	๓,๐๐๐			✓			กองศึกษา
๗๐	โครงการจัดงานสืบสานประเพณีแห่เทียน เข้าพรรษา	๒๐,๐๐๐			✓			กองศึกษา

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖.๓ แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๗๑	อุดหนุนโครงการผู้สูงอายุสร้างสายใยสัมพันธ์ชุมชนท้องถิ่น	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	✓			กองศึกษา
๗๒	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตามโครงการฟื้นฟูสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	✓			กองศึกษา
๗๓	อุดหนุนโครงการ "ปีแห่งกาชาดจังหวัดตราด"	๒๒,๐๐๐	๒๑,๓๕๑.๕๕	๖๔๘.๔๕	✓			กองศึกษา
๗๔	อุดหนุนโครงการ "วันระกำหวาน ผลไม้และของดีเมืองตราด"	๓๐,๐๐๐						กองศึกษา
๗๕	อุดหนุนโครงการ "วันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง"	๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	✓			กองศึกษา
๗๖	โครงการจัดงานแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "หนองเสม็ดเกมส์"	๕๐,๐๐๐				✓		กองศึกษา
๗๗	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ	๒๐,๐๐๐				✓		กองศึกษา
๗๘	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม	๕๐,๐๐๐	๖,๒๗๐	๔๓,๗๓๐	✓			กองศึกษา

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลโครงสร้างพื้นฐาน

๔.๖ แผนงานเกษตรชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓๙	โครงการติดตั้งสายตามสาย หมู่ ๑	๑๑๖,๒๐๐						กองช่าง
๔๐	โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย หมู่ ๓	๒๒๗,๑๐๐						กองศึกษา

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลโครงสร้างพื้นฐาน

๔.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๔๑	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยก้าเนียดต - ซอยสันติสุข หมู่ ๓	๑๘๐,๖๐๐	๑๘๐,๖๐๐	๐	✓			กองศึกษา
๔๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยยี่สอง หมู่ ๓	๔๗๐,๐๐๐	๔๗๐,๐๐๐	๐	✓			กองศึกษา
๔๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยยายแจ่ม หมู่ ๕	๑๙๓,๑๐๐	๑๙๓,๑๐๐	๐	✓			กองศึกษา
๔๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอิงเสถียร หมู่ ๕	๖๓๔,๕๐๐	๖๓๔,๕๐๐	๐	✓			กองศึกษา

ประเภทครุภัณฑ์

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	เก้าอี้ผู้บริหาร จำนวน ๔ ตัว	๓๗,๖๐๐	๑๖,๙๕๐	๒๐,๖๕๐	✓			สำนักปลัด
๒	โต๊ะทำงานเหล็ก ๕ ชุด จำนวน ๔ ตัว	๔๐,๐๐๐	๓๑,๙๖๐	๘,๐๔๐	✓			สำนักปลัด

ประเภทครุภัณฑ์

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	เก้าอี้ทำงาน บุนวม ขาเหล็ก ปรับระดับได้ จำนวน ๑ ตัว	๓,๕๐๐				✓		กอง การศึกษา
๒	โต๊ะทำงานขนาด ๕ ชุด พร้อมกระจก จำนวน ๑ ตัว	๑๐,๐๐๐				✓		กอง การศึกษา

จ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยแหลมตะโดยพัฒนา ๑ หมู่ ๑ ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองเสม็ดกำหนด)	๖๗,๘๐๐				✓		กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าวัดสุวรรณมงคล หมู่ ๑ ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๖๒๖.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๒๖ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองเสม็ดกำหนด)	๔๗๒,๓๐๐				✓		กองศึกษา
๓	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยแหลมตะโดย หมู่ ๑ ขนาด กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๕ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองเสม็ดกำหนด)	๒๔๕,๒๐๐				✓		กองศึกษา

จ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๔	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยท้ายบ้าน(ท่าขนาน) หมู่ ๒ ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๔๖๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๖๕ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองเสม็ดกำหนด)	๓๕๐,๕๐๐			✓			กองศึกษา
๕	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหนองรี-เกาะนอก(ช่วงที่ ๒) หมู่ ๖ เชื่อม หมู่ ๒ ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๖๗๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๗๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองเสม็ดกำหนด)	๕๐๕,๖๐๐			✓			กองศึกษา
๖	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเกาะนอก หมู่ ๒ ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๘.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๘ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด Ø ๑ เมตร จำนวน ๒ ท่อน (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองเสม็ดกำหนด)	๑๒๔,๔๐๐			✓			กองศึกษา

จ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๗	โครงการก่อสร้างขยเหล็กทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสันติภิระโร หมู่ ๓ ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๕ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองเสม็ดกำหนด)	๑๐๑,๐๐๐			✓			กองศึกษา
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยร่วมมิตร ๕ หมู่ ๓ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองเสม็ดกำหนด)	๓๗๖,๒๐๐			✓			กองศึกษา
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยร่วมมิตร ๔ หมู่ ๓ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๘.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๕๒ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองเสม็ดกำหนด)	๔๑๕,๒๐๐			✓			กองศึกษา

จ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยสวณมะนาว หมู่ ๔ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๗.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่น้อยกว่า ๓๔๘ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนอง เสม็ดกำกับหนด)	๒๖๑,๕๐๐			✓			กองศึกษา
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยข้างอนามย์หลังเก่า หมู่ ๔ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๓๐ ตาราง เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบล หนองเสม็ดกำกับหนด)	๒๔๙,๘๐๐			✓			กองศึกษา
๑๒	โครงการก่อสร้างทางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมบ่อพักบริเวณข้างหมู่บ้าน ร่มเกล้า หมู่ ๕ ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด Ø ๑.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๕๖.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลหนองเสม็ดกำกับหนด)	๘๔๐,๒๐๐			✓			กองศึกษา

จ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติด กคอนกรีตพร้อมติดตั้งจราจรขอเทศบาล ๒ (ตอนจวน) หมู่ ๕ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๖.๐๐ เมตร ทน ๐.๐๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๒๔ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนอง เสม็ดกำกับหนด)	๗๒๙,๖๐๐			✓			กองศึกษา
๑๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาทะแกรงเหล็กขอยวัด โคก หมู่ ๖ ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๓๔.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร (รายละเอียด ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองเสม็ดกำกับหนด)	๙๘๓,๑๐๐			✓			กองศึกษา
๑๕	โครงการก่อสร้างขยถ่ายเททางถนนคอนกรีต เสริมเหล็กขยหนองรี-เกาะนอก(ช่วงที่ ๑) หมู่ ๖ ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๒.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๒ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนอง เสม็ดกำกับหนด)	๒๒๗,๙๐๐			✓			กองศึกษา

จ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๖	โครงการก่อสร้างขยายเขตทางถนน คอนกรีตเสริมเหล็กขอยัดลำदान หมู่ ๗ ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๓.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๑๔๓ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบลหนองเสม็ดกำหนด)	๑๐๗,๘๐๐			✓			กองศึกษา
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยนการกระทำ หมู่ ๒ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนอง เสม็ดกำหนด)	๓๔๐,๖๐๐			✓			กองศึกษา
	รวม	๖,๓๙๙,๐๐๐						

จ่ายอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีตพร้อมตีเส้นจราจร ขอยติเนน บน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ. ๑๓๐๔๗ สายขอยติเนนบน หมู่ ๔ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๙๗ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีปริมาณงานไม่ น้อยกว่า ๒,๓๘๘ ตารางเมตร	๙๖๓,๐๐๐	๙๔๒,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	✓			กองช่าง
๒	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีตพร้อมตีเส้นจราจร ขอย เทศบาล ๒๐ ช่วง ๑ รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ตร.ถ. ๑๓๑๐๑ สายทาง ขอย เทศบาล ๒๐ ช่วง ๑ หมู่ที่ ๖ ขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๔๔๗ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีปริมาณงานไม่ น้อยกว่า ๕,๗๘๘ ตารางเมตร	๒,๓๓๕,๐๐๐	๒,๓๐๖,๐๐๐	๒๙,๐๐๐	✓			กองช่าง

จ่ายอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีตพร้อมตีเส้นจราจร ซอยเนิน สมบูรณ์ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ. ๑๓๐๗๗ สายทางเนินสมบูรณ์ หมู่ ๓ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๑๔๓ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีปริมาณงานไม่ น้อยกว่า ๘,๕๗๒ ตารางเมตร	๓,๔๔๘,๒๐๐	๓,๔๐๗,๐๐๐	๕๑,๒๐๐	✓			กองช่าง

เงินอุดหนุนโครงการภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากภาวะโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(เศรษฐกิจฐานราก)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยสันติสุข แยก ๑ หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๑๑ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณไม่น้อยกว่า ๘๔๔ ตารางเมตร	๕๓๒,๐๐๐	๕๓๒,๐๐๐	๐	✓			กองช่าง

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

เทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด๑๖๗

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินการทั้งหมด		อนุมัติงบประมาณ		ลงนามในสัญญา		เบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคมอยู่ดีมีสุข	๒๔	๒๐,๔๙๐,๐๐๐	๒๑	๑๕,๓๓๕,๐๓๓	๑๔	๖,๗๒๘,๐๑๗,๙๑	๑๔	๖,๗๒๘,๐๑๗,๙๑
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑	๑,๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-
การพัฒนาด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๑	๒,๗๕๓,๕๐๐	๔	๓๐๐,๐๐๐	๑	๔๘,๒๗๐,๔๐	๑	๔๘,๒๗๐,๔๐
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๖๐	๘๐,๑๑๐,๕๖๗	๒๐	๗,๖๔๕,๕๐๐	๑	๔๘,๑๓๓,๗๓	๑	๔๘,๑๓๓,๗๓
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีและการมีส่วนร่วมของประชาชน	๒๖	๕,๐๘๓,๐๐๐	๗	๓๐๐,๐๐๐	๗	๓๓,๒๓๒,๕๐	๔	๓๓,๒๓๒,๕๐
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๔๕	๕,๖๑๕,๘๔๐	๓๒	๔,๐๐๓,๗๐๐	๑๑	๔,๐๓๓,๗๐๐	๑๑	๑,๑๕๓,๓๖๐,๕๕
รวม	๑๖๗	๑๑๕,๒๕๒,๙๐๗	๘๔	๒๗,๕๘๔,๐๓๓	๓๒	๑๐,๘๕๘,๑๒๒,๐๔	๓๒	๗,๙๘๓,๔๑๕,๑๑

